



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
01105419-14	023377/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA SÃO	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA SÃO SEBASTIÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/22	2 05/22	3 06/22	4 07/22	5 08/22	6 09/22	7 10/22	8 11/22	9 12/22	10 01/23	11 02/23	12 03/23
1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	1.477,03	% Período:	100,00%											
1.1.	PLACA E BARRACÃO	1.477,03	% Período:	100,00%											
2.	REVESTIMENTOS	123.925,63	% Período:	1,70%	46,50%	37,42%	14,37%								
2.1.	PAREDES	62.241,83	% Período:		67,82%	32,18%									
2.2.	PISOS	41.857,71	% Período:	5,04%		59,54%	35,42%								
2.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO	15.415,11	% Período:		100,00%										
2.4.	PINTURA	4.410,98	% Período:			32,34%	67,66%								
3.	INSTALAÇÕES	33.347,24	% Período:	60,85%	18,87%	2,75%	17,53%								
3.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.046,41	% Período:	45,12%	20,22%	2,26%	32,39%								
3.2.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SANITÁRIAS	15.300,83	% Período:	79,40%	17,28%	3,32%									
4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	65.556,76	% Período:		2,23%	20,74%	77,03%								
4.1.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	65.556,76	% Período:		2,23%	20,74%	77,03%								
Total: R\$ 224.306,66			%:	10,65%	29,15%	27,15%	33,06%								
Período:	Repassa:	11.721,72		32.100,01	29.891,77	36.401,09									
	Contrapartida:	12.155,77		33.288,65	30.998,65	37.749,00									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	23.877,49		65.388,66	60.890,42	74.150,09									
Acumulado:	%:	10,65%		39,80%	66,94%	100,00%									
	Repassa:	11.721,72		43.821,73	73.713,50	110.114,59									
	Contrapartida:	12.155,77		45.444,42	76.443,07	114.192,07									
	Outros:	-		-	-	-									
			Investimento:	23.877,49	89.266,15	150.156,57	224.306,66								

BARÃO DE MONTE ALTO-MG

Local

sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: THIAGO JOSÉ ESTEVANIN DE MOURA

CREA/CAU: 245015/D

ART/RRT: