

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																								
ESCOLA CEMEI JOSÉ RODRIGUES VALENTE 08 SALAS				FERVEDOURO/MG																				
MUNICÍPIO: FERVEDOURO/MG				ENDEREÇO:																				
SERVIÇOS:																								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.173,00	0,76%	100,00%	16.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.173,00	
2	TRABALHOS EM TERRA	20.436,82	0,96%	50,00%	10.218,41	50,00%	10.218,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.436,82	
3	INFRAESTRUTURA	190.979,26	8,94%	50,00%	95.489,63	50,00%	95.489,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.979,26	
4	ESTACAS	184.180,75	8,62%	50,00%	92.090,38	50,00%	92.090,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.180,75	
5	SUPERESTRUTURA	353.623,64	16,55%		0,00		0,00	50,00%	176.811,82	50,00%	176.811,82		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	353.623,64	
6	ALVENARIA	101.170,23	4,73%		0,00	25,00%	25.292,56	25,00%	25.292,56	50,00%	50.585,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	101.170,23	
7	COBERTURA E FORRO	364.087,76	17,04%		0,00		0,00		0,00	50,00%	182.043,88	25,00%	91.021,94	25,00%	91.021,94		0,00		0,00		0,00	0,00	364.087,76	
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	32.210,76	1,51%		0,00	20,00%	6.442,15	20,00%	6.442,15	20,00%	6.442,15	20,00%	6.442,15	20,00%	6.442,15		0,00		0,00		0,00	0,00	32.210,76	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.161,92	0,48%		0,00	20,00%	2.032,38	20,00%	2.032,38	20,00%	2.032,38	20,00%	2.032,38	20,00%	2.032,38		0,00		0,00		0,00	0,00	10.161,92	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	105.736,98	4,95%		0,00	20,00%	21.147,40	20,00%	21.147,40	20,00%	21.147,40	20,00%	21.147,40	20,00%	21.147,40		0,00		0,00		0,00	0,00	105.736,98	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	37.840,96	1,77%		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	50,00%	18.920,48	50,00%	18.920,48		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	37.840,96	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	149.319,26	6,99%		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50,00%	74.659,63	50,00%	74.659,63		0,00		0,00		0,00	0,00	149.319,26	
13	FERRAGENS	1.142,06	0,05%		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		100,00%	1.142,06	1.142,06	
14	REVESTIMENTO	89.663,43	4,20%		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	22.415,86	75,00%	67.247,57		0,00	89.663,43		
15	PISOS E RODAPÉS	290.426,15	13,59%		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	145.213,08	50,00%	145.213,08	290.426,15		
16	PINTURA	55.906,38	2,62%		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	27.953,19	50,00%	27.953,19	55.906,38		
17	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	24.571,21	1,15%		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	12.285,60	50,00%	12.285,60	24.571,21		
18	ALAMBRADO	85.103,54	3,98%		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	21.275,89	25,00%	21.275,89	50,00%	42.551,77		0,00	85.103,54	
19	LIMPEZA	9.636,46	0,45%		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	9.636,46	9.636,46	
20	OUTROS	14.385,98	0,67%		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	4.315,79	70,00%	10.070,18	14.385,98	
TOTAL MENSAL				10,01%	213.971,42	9,26%	197.798,42	10,84%	231.726,31	10,84%	231.726,31	12,27%	262.250,93	6,53%	139.564,36	11,02%	235.499,87	5,54%	118.351,37	14,02%	299.567,01	9,65%	206.300,57	2.136.756,57
TOTAL ACUMULADO		2.136.756,57	100,00%	10,01%	213.971,42	19,27%	411.769,84	30,12%	643.496,15	40,96%	875.222,46	53,23%	1.137.473,39	59,77%	1.277.037,75	64,26%	1.372.973,27	65%	1.395.389,12	64,26%	1.372.973,27	74,96%	1.601.689,69	2.136.756,57
LOCAL / DATA: 09/10/2024																								
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LARISSA FACCHINI BARBOSA - CREA MG 316376/D																								
REPRESENTANTE LEGAL: DR CARLOS CORÍDON DE ARAÚJO - PREFEITO MUNICIPAL																								