

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
 AVENIDA MARIA AMÉLIA DE SOUZA PEDROSA Nº476
 FERVEDOURO, MINAS GERAIS
 CNPJ: 26.139.790/0001-84

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1					LICITAÇÃO:		016/2025		DATA:		31/03/2026	
ENDEREÇO: Distrito de Bom Jesus do Madeira, Fervedouro-MG					CONCORRÊNCIA:		CE- 001/2025		PERÍODO:		09/12/2025 A 31/03/2026	
CONTRATADA: Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda					CONTRATO:		150/2025		VALOR CONTRATADO		SALDO ANTERIOR	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias (12 Mês)					ORDEM DE SERVIÇO:		30/04/2025		R\$ 1.581.000,00		R\$ 1.370.264,39	
									R\$ 56.715,74		R\$ 1.313.548,65	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNITÁRIOS C/BDI	EXECUTADO O PERÍODO	ACUMULADO	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS									
1.1			CANTEIRO DE OBRAS									
1.1.1	CPOS/CDHU	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	10,00	1,00	1,00	2,00	R\$ 906,75	R\$ 906,75	R\$ 1.813,50	
1.1.2	ORSE	11703	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	m²	10,00	0,00	0,00	10,00	R\$ 187,97	R\$ -	R\$ 1.879,70	
1.1.3	ORSE	4656	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	10,00	1,00	1,00	2,00	R\$ 920,38	R\$ 920,38	R\$ 1.840,76	
1.1.4	SBC	12208	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	m²	6,00	0,00	0,00	6,00	R\$ 903,46	R\$ -	R\$ 5.420,76	
1.1.5	SINAPI	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 592,75	R\$ -	R\$ 592,75	
1.1.6	SINAPI	95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 160,75	R\$ -	R\$ -	
1.1.7	SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 1.916,75	R\$ -	R\$ 1.916,75	
1.1.8	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	m²	6,00	0,00	0,00	6,00	R\$ 477,48	R\$ -	R\$ 2.864,88	
1.1.9	CPOS/CDHU	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	m³	100,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 107,39	R\$ -	R\$ -	
1.1.10	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	330,00	0,00	0,00	330,00	R\$ 77,93	R\$ -	R\$ 25.716,90	
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									
1.2.1	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20.302,96	R\$ -	R\$ -	
1.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									
1.3.1	SBC	12689	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.548,03	R\$ -	R\$ -	
1.4			EQUIPAMENTO DE APOIO									
1.4.1	Próprio	CPU1926	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMÉS	275,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,26	R\$ -	R\$ -	
2			FUNDAÇÃO									
2.1	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	125,00	0,00	0,00	125,00	R\$ 66,22	R\$ -	R\$ 8.277,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
 AVENIDA MARIA AMÉLIA DE SOUZA PEDROSA Nº476
 FERVEDOURO, MINAS GERAIS
 CNPJ: 26.139.790/0001-84

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1				LICITAÇÃO:		016/2025		DATA:		31/03/2026	
ENDEREÇO: Distrito de Bom Jesus do Madeira, Fervedouro-MG				CONCORRÊNCIA:		CE- 001/2025		PERÍODO:		09/12/2025 A 31/03/2026	
CONTRATADA: Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda				CONTRATO:		150/2025		VALOR CONTRATADO		SALDO ANTERIOR	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias (12 Meses)				ORDEM DE SERVIÇO:		30/04/2025		R\$ 1.581.000,00		R\$ 1.370.264,39	
								R\$ 56.715,74		R\$ 1.313.548,65	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNITÁRIOS C/BDI	EXECUTADO O PERÍODO	ACUMULADO
2.2	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	203,88	0,00	0,00	203,88	R\$ 13,14	R\$ -	R\$ 2.678,98
2.3	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	23,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 78,62	R\$ -	R\$ -
2.4	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	36,19	0,00	0,00	0,00	R\$ 204,56	R\$ -	R\$ -
2.5	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	392,10	0,00	0,00	392,10	R\$ 74,06	R\$ -	R\$ 29.038,93
2.6	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	440,30	0,00	0,00	440,30	R\$ 19,27	R\$ -	R\$ 8.484,58
2.7	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	139,10	0,00	0,00	139,10	R\$ 17,26	R\$ -	R\$ 2.400,87
2.8	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1010,50	0,00	0,00	1010,50	R\$ 15,47	R\$ -	R\$ 15.632,44
2.9	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	650,00	0,00	0,00	650,00	R\$ 13,50	R\$ -	R\$ 8.775,00
2.10	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	724,40	0,00	0,00	724,40	R\$ 10,37	R\$ -	R\$ 7.512,03
2.11	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	655,80	0,00	0,00	655,80	R\$ 9,74	R\$ -	R\$ 6.387,49
2.12	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	56,90	0,00	0,00	56,90	R\$ 775,72	R\$ -	R\$ 44.138,47
2.13	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	167,24	0,00	167,24	167,24	R\$ 1,37	R\$ 228,73	R\$ 228,73
2.14	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	221,86	0,00	221,86	221,86	R\$ 25,30	R\$ 5.612,82	R\$ 5.612,82
2.15	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	388,18	310,00	0,00	0,00	R\$ 40,20	R\$ -	R\$ -
2.16	SBC	128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	56,90	0,00	0,00	56,90	R\$ 92,01	R\$ -	R\$ 5.235,37
3			ESTRUTURA								
3.1			PILARES								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
AVENIDA MARIA AMÉLIA DE SOUZA PEDROSA Nº476
FERVEDOURO, MINAS GERAIS
CNPJ: 26.139.790/0001-84

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1				LICITAÇÃO:		016/2025		DATA:		31/03/2026	
ENDEREÇO: Distrito de Bom Jesus do Madeira, Fervedouro-MG				CONCORRÊNCIA:		CE- 001/2025		PERÍODO:		09/12/2025 A 31/03/2026	
CONTRATADA: Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda				CONTRATO:		150/2025		VALOR CONTRATADO		SALDO ANTERIOR	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias (12 Mês)				ORDEM DE SERVIÇO:		30/04/2025		R\$ 1.581.000,00		R\$ 1.370.264,39	
								R\$ 56.715,74		R\$ 1.313.548,65	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNITÁRIOS C/BDI	EXECUTADO O PERÍODO	ACUMULADO
3.1.1	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	283,00	0,00	140,00	140,00	R\$ 69,16	R\$ 9.682,40	R\$ 9.682,40
3.1.2	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	680,70	0,00	0,00	680,70	R\$ 10,59	R\$ -	R\$ 7.208,61
3.1.3	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	214,40	0,00	0,00	214,40	R\$ 8,88	R\$ -	R\$ 1.903,87
3.1.4	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	145,00	0,00	0,00	145,00	R\$ 8,58	R\$ -	R\$ 1.244,10
3.1.5	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	403,70	0,00	0,00	403,70	R\$ 13,58	R\$ -	R\$ 5.482,25
3.1.6	Próprio	CPU2284	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	18,60	0,00	8,00	8,00	R\$ 717,47	R\$ 5.739,76	R\$ 5.739,76
3.1.7	SBC	128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	18,60	0,00	8,00	8,00	R\$ 92,01	R\$ 736,08	R\$ 736,08
3.2			VIGAS								
3.2.1	SINAPI	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	292,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,95	R\$ -	R\$ -
3.2.2	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	403,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,74	R\$ -	R\$ -
3.2.3	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	143,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,89	R\$ -	R\$ -
3.2.4	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	541,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,59	R\$ -	R\$ -
3.2.5	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	525,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,88	R\$ -	R\$ -
3.2.6	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	360,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,58	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
 AVENIDA MARIA AMÉLIA DE SOUZA PEDROSA Nº476
 FERVEDOURO, MINAS GERAIS
 CNPJ: 26.139.790/0001-84

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1				LICITAÇÃO:		016/2025		DATA:		31/03/2026		
ENDEREÇO: Distrito de Bom Jesus do Madeira, Fervedouro-MG				CONCORRÊNCIA:		CE- 001/2025		PERÍODO:		09/12/2025 A 31/03/2026		
CONTRATADA: Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda				CONTRATO:		150/2025		VALOR CONTRATADO		SALDO ANTERIOR	ESTA MEDIÇÃO	SALDO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias (12 Meses)				ORDEM DE SERVIÇO:		30/04/2025		R\$ 1.581.000,00	R\$ 1.370.264,39	R\$ 56.715,74	R\$ 1.313.548,65	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNITÁRIOS C/BDI	EXECUTADO O PERÍODO	ACUMULADO	
3.2.7	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	432,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,58	R\$ -	R\$ -	
3.2.8	Próprio	CPU2283	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	30,10	0,00	0,00	0,00	R\$ 719,01	R\$ -	R\$ -	
3.2.9	SBC	128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	30,10	0,00	0,00	0,00	R\$ 92,01	R\$ -	R\$ -	
3.3			LAJES									
3.3.1	SINAPI	92515	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	56,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 76,20	R\$ -	R\$ -	
3.3.2	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	395,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,05	R\$ -	R\$ -	
3.3.3	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	213,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,22	R\$ -	R\$ -	
3.3.4	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	202,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,40	R\$ -	R\$ -	
3.3.5	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,15	R\$ -	R\$ -	
3.3.6	Próprio	CPU2283	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	32,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 719,01	R\$ -	R\$ -	
3.3.7	SBC	128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	32,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 92,01	R\$ -	R\$ -	
3.3.8	Próprio	CPU2101	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	m²	93,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 91,81	R\$ -	R\$ -	
3.3.9	Próprio	CPU2100	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	m²	358,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 108,93	R\$ -	R\$ -	
3.3.10	Próprio	CPU2102	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto	m²	28,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 146,98	R\$ -	R\$ -	
3.4			BASE RESERVATÓRIO									
3.4.1	SINAPI	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	6,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 279,96	R\$ -	R\$ -	
4			ALVENARIA, VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS									
4.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO									
4.1.1	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	12,85	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,61	R\$ -	R\$ -	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
 AVENIDA MARIA AMÉLIA DE SOUZA PEDROSA Nº476
 FERVEDOURO, MINAS GERAIS
 CNPJ: 26.139.790/0001-84

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1				LICITAÇÃO:		016/2025		DATA:		31/03/2026	
ENDEREÇO: Distrito de Bom Jesus do Madeira, Fervedouro-MG				CONCORRÊNCIA:		CE- 001/2025		PERÍODO:		09/12/2025 A 31/03/2026	
CONTRATADA: Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda				CONTRATO:		150/2025		VALOR CONTRATADO		SALDO ANTERIOR	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias (12 Meses)				ORDEM DE SERVIÇO:		30/04/2025		R\$ 1.581.000,00		R\$ 1.370.264,39	
								R\$ 56.715,74		R\$ 1.313.548,65	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNITÁRIOS C/BDI	EXECUTADO O PERÍODO	ACUMULADO
4.1.2	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	m²	713,84	0,00	350,00	350,00	R\$ 74,36	R\$ 26.026,00	R\$ 26.026,00
4.1.3	ORSE	10783	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m²	120,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 200,37	R\$ -	R\$ -
4.1.4	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_ 03/2024	M	103,50	0,00	50,00	50,00	R\$ 69,53	R\$ 3.476,50	R\$ 3.476,50
4.1.5	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_ 03/2024	M	69,20	0,00	69,20	69,20	R\$ 48,94	R\$ 3.386,32	R\$ 3.386,32
4.1.6	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_ 03/2024	M	389,71	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,34	R\$ -	R\$ -
4.2			DRYWALL								
4.2.1	SINAPI	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_ 07/2023 PS	m²	36,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 101,53	R\$ -	R\$ -
4.2.2	Próprio	CPU1942	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_ 07/2023 PS	m²	180,09	0,00	0,00	0,00	R\$ 115,29	R\$ -	R\$ -
4.2.3	Próprio	CPU2285	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	m²	84,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 166,49	R\$ -	R\$ -
4.2.4	Próprio	CPU2286	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	m²	66,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 180,25	R\$ -	R\$ -
4.3			DIVISÓRIAS								
4.3.1	SINAPI	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_ 01/2021	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 290,27	R\$ -	R\$ -
5			COBERTURAS								
5.1			ESTRUTURA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
 AVENIDA MARIA AMÉLIA DE SOUZA PEDROSA Nº476
 FERVEDOURO, MINAS GERAIS
 CNPJ: 26.139.790/0001-84

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1				LICITAÇÃO:		016/2025		DATA:		31/03/2026		
ENDEREÇO: Distrito de Bom Jesus do Madeira, Fervedouro-MG				CONCORRÊNCIA:		CE- 001/2025		PERÍODO:		09/12/2025 A 31/03/2026		
CONTRATADA: Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda				CONTRATO:		150/2025		VALOR CONTRATADO		SALDO ANTERIOR	ESTA MEDIÇÃO	SALDO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias (12 Meses)				ORDEM DE SERVIÇO:		30/04/2025		R\$ 1.581.000,00	R\$ 1.370.264,39	R\$ 56.715,74	R\$ 1.313.548,65	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNITÁRIOS C/BDI	EXECUTADO O PERÍODO	ACUMULADO	
5.1.1	SINAPI	100776	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PSA	KG	391,46	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,62	R\$ -	R\$ -	
5.1.2	SINAPI	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	359,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,88	R\$ -	R\$ -	
5.1.3	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	359,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 28,89	R\$ -	R\$ -	
5.2			TELHAMENTO									
5.2.1	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	359,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 41,35	R\$ -	R\$ -	
5.2.2	SBC	100113	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	m²	31,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 93,32	R\$ -	R\$ -	
5.3			COMPLEMENTOS									
5.3.1	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	76,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 184,57	R\$ -	R\$ -	
5.3.2	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	49,85	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,19	R\$ -	R\$ -	
5.3.3	SINAPI	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	24,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 81,52	R\$ -	R\$ -	
6			IMPERMEABILIZAÇÃO									
6.1	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	m²	155,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 53,96	R\$ -	R\$ -	
6.2	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	73,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 29,61	R\$ -	R\$ -	
7			ESQUADRIAS									
7.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA									
7.1.1			PORTAS DE MADEIRA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
 AVENIDA MARIA AMÉLIA DE SOUZA PEDROSA Nº476
 FERVEDOURO, MINAS GERAIS
 CNPJ: 26.139.790/0001-84

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1				LICITAÇÃO:		016/2025		DATA:		31/03/2026		
ENDEREÇO: Distrito de Bom Jesus do Madeira, Fervedouro-MG				CONCORRÊNCIA:		CE- 001/2025		PERÍODO:		09/12/2025 A 31/03/2026		
CONTRATADA: Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda				CONTRATO:		150/2025		VALOR CONTRATADO		SALDO ANTERIOR	ESTA MEDIÇÃO	SALDO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias (12 Meses)				ORDEM DE SERVIÇO:		30/04/2025		R\$ 1.581.000,00	R\$ 1.370.264,39	R\$ 56.715,74	R\$ 1.313.548,65	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNITÁRIOS C/BDI	EXECUTADO O PERÍODO	ACUMULADO	
7.1.1.1	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.092,53	R\$ -	R\$ -	
7.1.1.2	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.018,62	R\$ -	R\$ -	
7.1.1.3	SBC	110015	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.122,82	R\$ -	R\$ -	
7.1.1.4	CPOS/CDHU	23.08.242	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	m²	14,39	0,00	0,00	0,00	R\$ 535,58	R\$ -	R\$ -	
7.1.1.5	Próprio	CPU2425	PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.231,06	R\$ -	R\$ -	
7.1.1.6	SBC	110016	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-DEM	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.241,71	R\$ -	R\$ -	
7.2			ESQUADRIAS DE ALUMINIO									
7.2.1			PORTAS DE ALUMINIO									
7.2.1.1	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	9,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 793,66	R\$ -	R\$ -	
7.2.1.2	CPOS/CDHU	25.02.110	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	m²	6,93	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.096,12	R\$ -	R\$ -	
7.2.1.3	EMOP	14.003.0205-0	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	m²	20,28	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.110,27	R\$ -	R\$ -	
7.2.1.4	SBC	112618	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	m²	4,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.269,87	R\$ -	R\$ -	
7.2.1.5	SBC	112370	PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	m²	2,52	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.126,59	R\$ -	R\$ -	
7.2.2			JANELAS DE ALUMINIO									
7.2.2.1	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	25,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 511,03	R\$ -	R\$ -	
7.2.2.2	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	1,35	0,00	0,00	0,00	R\$ 583,52	R\$ -	R\$ -	
7.2.2.3	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	35,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 298,26	R\$ -	R\$ -	
7.3			ESQUADRIAS METALICAS									
7.3.1			PORTAS METALICAS									

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
 AVENIDA MARIA AMÉLIA DE SOUZA PEDROSA Nº476
 FERVEDOURO, MINAS GERAIS
 CNPJ: 26.139.790/0001-84

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1				LICITAÇÃO:		016/2025		DATA:		31/03/2026	
ENDEREÇO: Distrito de Bom Jesus do Madeira, Fervedouro-MG				CONCORRÊNCIA:		CE- 001/2025		PERÍODO:		09/12/2025 A 31/03/2026	
CONTRATADA: Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda				CONTRATO:		150/2025		VALOR CONTRATADO		SALDO ANTERIOR	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias (12 Meses)				ORDEM DE SERVIÇO:		30/04/2025		R\$ 1.581.000,00		R\$ 1.370.264,39	
								R\$ 56.715,74		R\$ 1.313.548,65	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNITÁRIOS C/BDI	EXECUTADO O PERÍODO	ACUMULADO
7.3.1.1	ORSE	12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m²	3,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 632,84	R\$ -	R\$ -
7.4			ACESSÓRIOS								
7.4.1	CPOS/CDHU	28.20.650	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	UN	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 461,89	R\$ -	R\$ -
7.4.2	ORSE	13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 108,75	R\$ -	R\$ -
7.4.3	SBC	112597	ALIZAR ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	M	233,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 73,16	R\$ -	R\$ -
7.4.4	SBC	140560	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.720,78	R\$ -	R\$ -
7.4.5	CPOS/CDHU	28.01.550	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UN	23,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 319,49	R\$ -	R\$ -
7.4.6	SINAPI	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF 12/2019	UN	37,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 49,34	R\$ -	R\$ -
7.4.7	SBC	110108	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	m²	0,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 437,95	R\$ -	R\$ -
8			REVESTIMENTO PAREDE								
8.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO								
8.1.1	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	1453,38	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,89	R\$ -	R\$ -
8.1.2	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	1375,61	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,73	R\$ -	R\$ -
8.1.3	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	77,77	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,10	R\$ -	R\$ -
8.2			REVESTIMENTO CERÂMICO								
8.2.1	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	110,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 87,91	R\$ -	R\$ -
9			REVESTIMENTO DE PISO INTERNO								
9.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO								
9.1.1	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF 08/2022	m²	393,44	0,00	0,00	0,00	R\$ 96,97	R\$ -	R\$ -
9.1.2	ORSE	2180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	393,44	0,00	0,00	0,00	R\$ 25,50	R\$ -	R\$ -
9.2			GRANILITE								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
 AVENIDA MARIA AMÉLIA DE SOUZA PEDROSA Nº476
 FERVEDOURO, MINAS GERAIS
 CNPJ: 26.139.790/0001-84

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1						LICITAÇÃO:		016/2025		DATA:		31/03/2026	
ENDEREÇO: Distrito de Bom Jesus do Madeira, Fervedouro-MG						CONCORRÊNCIA:		CE- 001/2025		PERÍODO:		09/12/2025 A 31/03/2026	
CONTRATADA: Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda						CONTRATO:		150/2025		VALOR CONTRATADO		SALDO ANTERIOR	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias (12 Mês(es))						ORDEM DE SERVIÇO:		30/04/2025		R\$ 1.581.000,00		R\$ 1.370.264,39	
										R\$ 56.715,74		R\$ 1.313.548,65	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNITÁRIOS C/BDI	EXECUTADO O PERÍODO	ACUMULADO		
9.2.1	ORSE	10168	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m²	393,44	0,00	0,00	0,00	R\$ 75,58	R\$ -	R\$ -		
9.3			RODAPÉ										
9.3.1	ORSE	11233	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	m	260,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,83	R\$ -	R\$ -		
10			REVESTIMETNO EXTERNO										
10.1			REVESTIMETNO ARGAMASSADO										
10.1.1	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	163,97	0,00	0,00	0,00	R\$ 96,97	R\$ -	R\$ -		
11			REVESTIMENTO TETO										
11.1			REVESTIMETNO ARGAMASSADO										
11.1.1	SINAPI	87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	m²	4,24	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,35	R\$ -	R\$ -		
11.1.2	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	4,24	0,00	0,00	0,00	R\$ 31,52	R\$ -	R\$ -		
11.2			FORRO										
11.2.1	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	m²	340,81	0,00	0,00	0,00	R\$ 71,90	R\$ -	R\$ -		
12			PINTURAS										
12.1			PAREDES										
12.1.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2078,46	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,23	R\$ -	R\$ -		
12.1.2	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1351,77	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,48	R\$ -	R\$ -		
12.1.3	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1351,77	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,19	R\$ -	R\$ -		
12.1.4	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	726,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,51	R\$ -	R\$ -		
12.2			TETO										
12.2.1	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	340,81	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,68	R\$ -	R\$ -		
12.2.2	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	340,81	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,45	R\$ -	R\$ -		
12.3			ESQUADRIAS										

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
 AVENIDA MARIA AMÉLIA DE SOUZA PEDROSA Nº476
 FERVEDOURO, MINAS GERAIS
 CNPJ: 26.139.790/0001-84

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1				LICITAÇÃO:		016/2025		DATA:		31/03/2026	
ENDEREÇO: Distrito de Bom Jesus do Madeira, Fervedouro-MG				CONCORRÊNCIA:		CE- 001/2025		PERÍODO:		09/12/2025 A 31/03/2026	
CONTRATADA: Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda				CONTRATO:		150/2025		VALOR CONTRATADO		SALDO ANTERIOR	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias (12 Meses)				ORDEM DE SERVIÇO:		30/04/2025		R\$ 1.581.000,00		R\$ 1.370.264,39	
								R\$ 56.715,74		R\$ 1.313.548,65	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNITÁRIOS C/BDI	EXECUTADO O PERÍODO	ACUMULADO
12.3.1	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	59,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,65	R\$ -	R\$ -
12.3.2	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	59,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,84	R\$ -	R\$ -
13			MARMORARIA								
13.1	ORSE	12492	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	m²	13,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 646,62	R\$ -	R\$ -
14			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								
14.1			ESQUIPAENTOS								
14.1.1	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 97,58	R\$ -	R\$ -
14.2			LOUÇAS								
14.2.1	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 547,26	R\$ -	R\$ -
14.2.2	CPOS/CDHU	44.01.040	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.013,86	R\$ -	R\$ -
14.2.3	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 427,40	R\$ -	R\$ -
14.2.4	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 910,08	R\$ -	R\$ -
14.2.5	IOPES	170124	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	und	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 553,08	R\$ -	R\$ -
14.2.6	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 144,25	R\$ -	R\$ -
14.2.7	CPOS/CDHU	44.01.850	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 124,32	R\$ -	R\$ -
14.3			METAIS E ACESSÓRIOS								
14.3.1	CPOS/CDHU	44.02.200	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	m²	7,14	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.382,91	R\$ -	R\$ -
14.3.2	ORSE	13262	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.345,68	R\$ -	R\$ -
14.3.3	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 189,57	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
AVENIDA MARIA AMÉLIA DE SOUZA PEDROSA Nº476
FERVEDOURO, MINAS GERAIS
CNPJ: 26.139.790/0001-84

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1				LICITAÇÃO:		016/2025		DATA:		31/03/2026	
ENDEREÇO: Distrito de Bom Jesus do Madeira, Fervedouro-MG				CONCORRÊNCIA:		CE- 001/2025		PERÍODO:		09/12/2025 A 31/03/2026	
CONTRATADA: Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda				CONTRATO:		150/2025		VALOR CONTRATADO		SALDO ANTERIOR	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias (12 Meses)				ORDEM DE SERVIÇO:		30/04/2025		R\$ 1.581.000,00		R\$ 1.370.264,39	
								R\$ 56.715,74		R\$ 1.313.548,65	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNITÁRIOS C/BDI	EXECUTADO O PERÍODO	ACUMULADO
14.3.4	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,43	R\$ -	R\$ -
14.3.5	CPOS/CDHU	44.03.300	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 338,39	R\$ -	R\$ -
14.3.6	CPOS/CDHU	44.03.316	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 359,12	R\$ -	R\$ -
14.3.7	ORSE	9676	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	22,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 264,91	R\$ -	R\$ -
14.3.8	ORSE	11747	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 319,85	R\$ -	R\$ -
14.3.9	ORSE	9503	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	un	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 791,73	R\$ -	R\$ -
14.3.10	ORSE	13113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 215,88	R\$ -	R\$ -
14.3.11	ORSE	13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 108,75	R\$ -	R\$ -
14.3.12	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 351,75	R\$ -	R\$ -
14.3.13	Próprio	CPU2105	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	UN	19,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 96,11	R\$ -	R\$ -
14.3.14	EMOP	18.050.0120-0	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS, EMERGENCIA E PRESENCIA, FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 440,97	R\$ -	R\$ -
15			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
15.1			HIDRAÚLICA								
15.1.1	SBC	54668	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 72,03	R\$ -	R\$ -
15.1.2	SINAPI	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,40	R\$ -	R\$ -
15.1.3	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,52	R\$ -	R\$ -
15.1.4	SINAPI	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,27	R\$ -	R\$ -
15.1.5	SINAPI	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,53	R\$ -	R\$ -
15.1.6	SINAPI	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,31	R\$ -	R\$ -
15.1.7	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,02	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
 AVENIDA MARIA AMÉLIA DE SOUZA PEDROSA Nº476
 FERVEDOURO, MINAS GERAIS
 CNPJ: 26.139.790/0001-84

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1				LICITAÇÃO:		016/2025		DATA:		31/03/2026	
ENDEREÇO: Distrito de Bom Jesus do Madeira, Fervedouro-MG				CONCORRÊNCIA:		CE- 001/2025		PERÍODO:		09/12/2025 A 31/03/2026	
CONTRATADA: Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda				CONTRATO:		150/2025		VALOR CONTRATADO		SALDO ANTERIOR	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias (12 Meses)				ORDEM DE SERVIÇO:		30/04/2025		R\$ 1.581.000,00		R\$ 1.370.264,39	
								R\$ 56.715,74		R\$ 1.313.548,65	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNITÁRIOS C/BDI	EXECUTADO O PERÍODO	ACUMULADO
15.1.8	CPOS/CDHU	45.03.110	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2')	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.049,24	R\$ -	R\$ -
15.1.9	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 51,88	R\$ -	R\$ -
15.1.10	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 219,90	R\$ -	R\$ -
15.1.11	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	24,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 124,06	R\$ -	R\$ -
15.1.12	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 117,62	R\$ -	R\$ -
15.1.13	SINAPI	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 68,74	R\$ -	R\$ -
15.1.14	SINAPI	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 121,02	R\$ -	R\$ -
15.1.15	SINAPI	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,88	R\$ -	R\$ -
15.1.16	SINAPI	89593	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,67	R\$ -	R\$ -
15.1.17	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	52,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,31	R\$ -	R\$ -
15.1.18	SINAPI	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,09	R\$ -	R\$ -
15.1.19	SINAPI	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,53	R\$ -	R\$ -
15.1.20	SINAPI	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,33	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
 AVENIDA MARIA AMÉLIA DE SOUZA PEDROSA Nº476
 FERVEDOURO, MINAS GERAIS
 CNPJ: 26.139.790/0001-84

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1				LICITAÇÃO:		016/2025		DATA:		31/03/2026		
ENDEREÇO: Distrito de Bom Jesus do Madeira, Fervedouro-MG				CONCORRÊNCIA:		CE- 001/2025		PERÍODO:		09/12/2025 A 31/03/2026		
CONTRATADA: Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda				CONTRATO:		150/2025		VALOR CONTRATADO		SALDO ANTERIOR	ESTA MEDIÇÃO	SALDO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias (12 Meses)				ORDEM DE SERVIÇO:		30/04/2025		R\$ 1.581.000,00	R\$ 1.370.264,39	R\$ 56.715,74	R\$ 1.313.548,65	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNITÁRIOS C/BDI	EXECUTADO O PERÍODO	ACUMULADO	
15.1.21	SINAPI	104003	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,23	R\$ -	R\$ -	
15.1.22	SINAPI	89490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,94	R\$ -	R\$ -	
15.1.23	SINAPI	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	81,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,49	R\$ -	R\$ -	
15.1.24	SINAPI	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,93	R\$ -	R\$ -	
15.1.25	SINAPI	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,23	R\$ -	R\$ -	
15.1.26	SINAPI	89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,64	R\$ -	R\$ -	
15.1.27	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	298,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,09	R\$ -	R\$ -	
15.1.28	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	31,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 31,96	R\$ -	R\$ -	
15.1.29	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,10	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,94	R\$ -	R\$ -	
15.1.30	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	37,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,75	R\$ -	R\$ -	
15.1.31	SINAPI	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,72	R\$ -	R\$ -	
15.1.32	SINAPI	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 31,07	R\$ -	R\$ -	
15.1.33	SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,52	R\$ -	R\$ -	
15.1.34	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,62	R\$ -	R\$ -	
15.1.35	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,18	R\$ -	R\$ -	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
 AVENIDA MARIA AMÉLIA DE SOUZA PEDROSA Nº476
 FERVEDOURO, MINAS GERAIS
 CNPJ: 26.139.790/0001-84

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1						LICITAÇÃO:		016/2025		DATA:		31/03/2026	
ENDEREÇO: Distrito de Bom Jesus do Madeira, Fervedouro-MG						CONCORRÊNCIA:		CE- 001/2025		PERÍODO:		09/12/2025 A 31/03/2026	
CONTRATADA: Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda						CONTRATO:		150/2025		VALOR CONTRATADO		SALDO ANTERIOR	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias (12 Meses)						ORDEM DE SERVIÇO:		30/04/2025		R\$ 1.581.000,00		R\$ 1.370.264,39	
										R\$ 56.715,74		R\$ 1.313.548,65	
ITEM	FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNITÁRIOS C/BDI	EXECUTADO O PERÍODO	ACUMULADO		
15.1.36	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	49,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,83	R\$ -	R\$ -		
15.1.37	Próprio	CPU2194	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13.919,86	R\$ -	R\$ -		
15.1.38	CPOS/CDHU	48.02.008	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9.546,12	R\$ -	R\$ -		
15.1.39	SINAPI	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,96	R\$ -	R\$ -		
15.1.40	ORSE	12882	Pressurizador até 12mca/160w/220v	Un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 882,73	R\$ -	R\$ -		
15.1.41	CPOS/CDHU	48.02.300	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 7.100,40	R\$ -	R\$ -		
15.2			SANITÁRIA										
15.2.1	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 45,99	R\$ -	R\$ -		
15.2.2	ORSE	4883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 625,27	R\$ -	R\$ -		
15.2.3	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	17,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 66,51	R\$ -	R\$ -		
15.2.4	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 97,35	R\$ -	R\$ -		
15.2.5	SINAPI	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,94	R\$ -	R\$ -		
15.2.6	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	29,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,37	R\$ -	R\$ -		
15.2.7	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	30,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,75	R\$ -	R\$ -		
15.2.8	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 64,93	R\$ -	R\$ -		
15.2.9	SINAPI	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 41,48	R\$ -	R\$ -		
15.2.10	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	49,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,53	R\$ -	R\$ -		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
 AVENIDA MARIA AMÉLIA DE SOUZA PEDROSA Nº476
 FERVEDOURO, MINAS GERAIS
 CNPJ: 26.139.790/0001-84

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1				LICITAÇÃO:		016/2025		DATA:		31/03/2026	
ENDEREÇO: Distrito de Bom Jesus do Madeira, Fervedouro-MG				CONCORRÊNCIA:		CE- 001/2025		PERÍODO:		09/12/2025 A 31/03/2026	
CONTRATADA: Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda				CONTRATO:		150/2025		VALOR CONTRATADO		SALDO ANTERIOR	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias (12 Mês)				ORDEM DE SERVIÇO:		30/04/2025		R\$ 1.581.000,00		R\$ 1.370.264,39	
								R\$ 56.715,74		R\$ 1.313.548,65	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNITÁRIOS C/BDI	EXECUTADO O PERÍODO	ACUMULADO
15.2.11	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	25,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,93	R\$ -	R\$ -
15.2.12	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	25,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,70	R\$ -	R\$ -
15.2.13	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,12	R\$ -	R\$ -
15.2.14	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	44,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,00	R\$ -	R\$ -
15.2.15	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	29,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,71	R\$ -	R\$ -
15.2.16	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	11,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,31	R\$ -	R\$ -
15.2.17	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,14	R\$ -	R\$ -
15.2.18	SINAPI	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 28,03	R\$ -	R\$ -
15.2.19	SINAPI	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 38,44	R\$ -	R\$ -
15.2.20	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,67	R\$ -	R\$ -
15.2.21	CPOS/CDHU	46.03.050	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	107,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 108,99	R\$ -	R\$ -
15.2.22	CPOS/CDHU	46.03.038	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	40,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 51,77	R\$ -	R\$ -
15.2.23	CPOS/CDHU	46.03.040	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	25,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 84,26	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
 AVENIDA MARIA AMÉLIA DE SOUZA PEDROSA Nº476
 FERVEDOURO, MINAS GERAIS
 CNPJ: 26.139.790/0001-84

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1				LICITAÇÃO:		016/2025		DATA:		31/03/2026	
ENDEREÇO: Distrito de Bom Jesus do Madeira, Fervedouro-MG				CONCORRÊNCIA:		CE- 001/2025		PERÍODO:		09/12/2025 A 31/03/2026	
CONTRATADA: Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda				CONTRATO:		150/2025		VALOR CONTRATADO		SALDO ANTERIOR	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias (12 Meses)				ORDEM DE SERVIÇO:		30/04/2025		R\$ 1.581.000,00		R\$ 1.370.264,39	
								R\$ 56.715,74		R\$ 1.313.548,65	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNITÁRIOS C/BDI	EXECUTADO O PERÍODO	ACUMULADO
15.2.24	CPOS/CDHU	46.01.040	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	60,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,02	R\$ -	R\$ -
15.2.25	CPOS/CDHU	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,25	R\$ -	R\$ -
15.2.26	CPOS/CDHU	46.03.080	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	97,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 43,83	R\$ -	R\$ -
15.2.27	SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,05	R\$ -	R\$ -
15.2.28	ORSE	1595	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,44	R\$ -	R\$ -
15.2.29	SINAPI	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,88	R\$ -	R\$ -
15.2.30	SINAPI	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,46	R\$ -	R\$ -
15.2.31	SINAPI	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,93	R\$ -	R\$ -
15.2.32	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,30	R\$ -	R\$ -
15.2.33	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	102,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,09	R\$ -	R\$ -
15.2.34	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,81	R\$ -	R\$ -
15.2.35	ORSE	9760	Joelho 45° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,39	R\$ -	R\$ -
15.2.36	ORSE	12646	Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.443,01	R\$ -	R\$ -
15.2.37	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 418,59	R\$ -	R\$ -
15.2.38	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	19,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,56	R\$ -	R\$ -
15.2.39	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,09	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
 AVENIDA MARIA AMÉLIA DE SOUZA PEDROSA Nº476
 FERVEDOURO, MINAS GERAIS
 CNPJ: 26.139.790/0001-84

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1						LICITAÇÃO:		016/2025		DATA:		31/03/2026	
ENDEREÇO: Distrito de Bom Jesus do Madeira, Fervedouro-MG						CONCORRÊNCIA:		CE- 001/2025		PERÍODO:		09/12/2025 A 31/03/2026	
CONTRATADA: Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda						CONTRATO:		150/2025		VALOR CONTRATADO		SALDO ANTERIOR	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias (12 Meses)						ORDEM DE SERVIÇO:		30/04/2025		R\$ 1.581.000,00		R\$ 1.370.264,39	
										R\$ 56.715,74		R\$ 1.313.548,65	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNITÁRIOS C/BDI	EXECUTADO O PERÍODO	ACUMULADO		
15.2.40	SINAPI	89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 33,90	R\$ -	R\$ -		
15.3			PLUVIAL										
15.3.1	ORSE	3234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 528,49	R\$ -	R\$ -		
15.3.2	ORSE	6409	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0.60x0.60x1.00m, sem tampa	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 445,92	R\$ -	R\$ -		
15.3.3	SBC	53039	RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 80,02	R\$ -	R\$ -		
15.3.4	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 64,93	R\$ -	R\$ -		
15.3.5	SINAPI	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	15,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 41,48	R\$ -	R\$ -		
15.3.6	SINAPI	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,71	R\$ -	R\$ -		
15.3.7	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,30	R\$ -	R\$ -		
15.3.8	SBC	54083	LUVA DUPLA PVC 100mm	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 61,27	R\$ -	R\$ -		
15.3.9	SINAPI	89599	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,23	R\$ -	R\$ -		
15.3.10	SINAPI	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 29,59	R\$ -	R\$ -		
15.3.11	CPOS/CDHU	46.05.020	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	84,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 47,90	R\$ -	R\$ -		
15.3.12	CPOS/CDHU	46.05.040	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	41,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 67,95	R\$ -	R\$ -		
15.3.13	CPOS/CDHU	46.01.070	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 103,14	R\$ -	R\$ -		
15.3.14	Próprio	CPU2094	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 369,78	R\$ -	R\$ -		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
AVENIDA MARIA AMÉLIA DE SOUZA PEDROSA Nº476
FERVEDOURO, MINAS GERAIS
CNPJ: 26.139.790/0001-84

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1				LICITAÇÃO:		016/2025		DATA:		31/03/2026	
ENDEREÇO: Distrito de Bom Jesus do Madeira, Fervedouro-MG				CONCORRÊNCIA:		CE- 001/2025		PERÍODO:		09/12/2025 A 31/03/2026	
CONTRATADA: Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda				CONTRATO:		150/2025		VALOR CONTRATADO		SALDO ANTERIOR	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias (12 Meses)				ORDEM DE SERVIÇO:		30/04/2025		R\$ 1.581.000,00		R\$ 1.370.264,39	
								R\$ 56.715,74		R\$ 1.313.548,65	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNITÁRIOS C/BDI	EXECUTADO O PERÍODO	ACUMULADO
15.3.15	SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	10,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 140,78	R\$ -	R\$ -
15.3.16	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,30	R\$ -	R\$ -
15.3.17	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	109,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,09	R\$ -	R\$ -
15.3.18	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,75	R\$ -	R\$ -
15.4			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)								
15.4.1	ORSE	12889	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,38	R\$ -	R\$ -
15.4.2	SINAPI	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 219,70	R\$ -	R\$ -
15.4.3	ORSE	12888	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,05	R\$ -	R\$ -
15.4.4	CPOS/CDHU	97.02.210	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 208,14	R\$ -	R\$ -
15.4.5	ORSE	11853	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 45,39	R\$ -	R\$ -
15.4.6	CPOS/CDHU	97.02.198	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ -
15.4.7	ORSE	12884	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	37,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,01	R\$ -	R\$ -
15.4.8	CPOS/CDHU	50.05.312	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 238,30	R\$ -	R\$ -
15.4.9	ORSE	10785	Abriço de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 344,09	R\$ -	R\$ -
15.4.10	IOPES	160612	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)	und	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,13	R\$ -	R\$ -
15.4.11	EMOP	05.054.0115-0	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM, CONFORME ABN T NBR 16820 FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,61	R\$ -	R\$ -
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
 AVENIDA MARIA AMÉLIA DE SOUZA PEDROSA Nº476
 FERVEDOURO, MINAS GERAIS
 CNPJ: 26.139.790/0001-84

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1					LICITAÇÃO:		016/2025		DATA:		31/03/2026	
ENDEREÇO: Distrito de Bom Jesus do Madeira, Fervedouro-MG					CONCORRÊNCIA:		CE- 001/2025		PERÍODO:		09/12/2025 A 31/03/2026	
CONTRATADA: Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda					CONTRATO:		150/2025		VALOR CONTRATADO		SALDO ANTERIOR	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias (12 Meses)					ORDEM DE SERVIÇO:		30/04/2025		R\$ 1.581.000,00		R\$ 1.370.264,39	
									R\$ 56.715,74		R\$ 1.313.548,65	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNITÁRIOS C/BDI	EXECUTADO O PERÍODO	ACUMULADO	
16.1			INFRAESTRUTURA									
16.1.1	ORSE	9925	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,88	R\$ -	R\$ -	
16.1.2	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	292,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,99	R\$ -	R\$ -	
16.1.3	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	86,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,13	R\$ -	R\$ -	
16.1.4	SINAPI	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,80	R\$ -	R\$ -	
16.1.5	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,85	R\$ -	R\$ -	
16.1.6	ORSE	9816	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	185,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,39	R\$ -	R\$ -	
16.1.7	SBC	63444	LEITOS - PORCA E ARRUOLA 3/8"	CJ	22,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,23	R\$ -	R\$ -	
16.1.8	SBC	63120	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO	UN	22,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,80	R\$ -	R\$ -	
16.1.9	SBC	63111	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUOLA	UN	104,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,34	R\$ -	R\$ -	
16.1.10	SBC	78583	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	UN	22,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,02	R\$ -	R\$ -	
16.1.11	SBC	62690	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	22,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,91	R\$ -	R\$ -	
16.1.12	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	258,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,42	R\$ -	R\$ -	
16.1.13	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	152,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,72	R\$ -	R\$ -	
16.1.14	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	206,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,94	R\$ -	R\$ -	
16.1.15	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 53,62	R\$ -	R\$ -	
16.1.16	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	83,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,73	R\$ -	R\$ -	
16.1.17	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1935,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 2,87	R\$ -	R\$ -	
16.1.18	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3658,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,16	R\$ -	R\$ -	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
 AVENIDA MARIA AMÉLIA DE SOUZA PEDROSA Nº476
 FERVEDOURO, MINAS GERAIS
 CNPJ: 26.139.790/0001-84

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1				LICITAÇÃO:		016/2025		DATA:		31/03/2026	
ENDEREÇO: Distrito de Bom Jesus do Madeira, Fervedouro-MG				CONCORRÊNCIA:		CE- 001/2025		PERÍODO:		09/12/2025 A 31/03/2026	
CONTRATADA: Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda				CONTRATO:		150/2025		VALOR CONTRATADO		SALDO ANTERIOR	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias (12 Meses)				ORDEM DE SERVIÇO:		30/04/2025		R\$ 1.581.000,00		R\$ 1.370.264,39	
								R\$ 56.715,74		R\$ 1.313.548,65	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNITÁRIOS C/BDI	EXECUTADO O PERÍODO	ACUMULADO
16.1.19	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	677,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,45	R\$ -	R\$ -
16.1.20	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	69,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,02	R\$ -	R\$ -
16.1.21	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 158,53	R\$ -	R\$ -
16.1.22	SBC	61461	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 98,55	R\$ -	R\$ -
16.1.23	SBC	61462	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 199,31	R\$ -	R\$ -
16.1.24	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,63	R\$ -	R\$ -
16.1.25	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,67	R\$ -	R\$ -
16.1.26	SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 49,44	R\$ -	R\$ -
16.1.27	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 28,45	R\$ -	R\$ -
16.1.28	SBC	59208	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	UN	26,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,62	R\$ -	R\$ -
16.1.29	SBC	62002	PLACA CEGA SEM FURO	UN	18,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,77	R\$ -	R\$ -
16.1.30	SBC	62568	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UN	212,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,21	R\$ -	R\$ -
16.1.31	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 33,59	R\$ -	R\$ -
16.1.32	SINAPI	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 44,14	R\$ -	R\$ -
16.1.33	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,91	R\$ -	R\$ -
16.1.34	SINAPI	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	72,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 43,10	R\$ -	R\$ -
16.1.35	SINAPI	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 47,13	R\$ -	R\$ -
16.1.36	SINAPI	92010	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 63,04	R\$ -	R\$ -
16.1.37	SINAPI	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	85,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,10	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
AVENIDA MARIA AMÉLIA DE SOUZA PEDROSA Nº476
FERVEDOURO, MINAS GERAIS
CNPJ: 26.139.790/0001-84

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1				LICITAÇÃO:		016/2025		DATA:		31/03/2026	
ENDEREÇO: Distrito de Bom Jesus do Madeira, Fervedouro-MG				CONCORRÊNCIA:		CE- 001/2025		PERÍODO:		09/12/2025 A 31/03/2026	
CONTRATADA: Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda				CONTRATO:		150/2025		VALOR CONTRATADO	SALDO ANTERIOR	ESTA MEDIÇÃO	SALDO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias (12 Meses)				ORDEM DE SERVIÇO:		30/04/2025		R\$ 1.581.000,00	R\$ 1.370.264,39	R\$ 56.715,74	R\$ 1.313.548,65
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNITÁRIOS C/BDI	EXECUTADO O PERÍODO	ACUMULADO
16.1.38	SINAPI	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	11,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 25,11	R\$ -	R\$ -
16.1.39	ORSE	452	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 102,30	R\$ -	R\$ -
16.1.40	SBC	64035	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 195,98	R\$ -	R\$ -
16.1.41	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,84	R\$ -	R\$ -
16.1.42	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	37,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,45	R\$ -	R\$ -
16.1.43	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 86,14	R\$ -	R\$ -
16.1.44	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	32,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 88,84	R\$ -	R\$ -
16.1.45	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 92,01	R\$ -	R\$ -
16.1.46	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 95,57	R\$ -	R\$ -
16.1.47	ORSE	10237	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 98,76	R\$ -	R\$ -
16.1.48	ORSE	454	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 267,52	R\$ -	R\$ -
16.1.49	SBC	64563	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	UN	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 306,31	R\$ -	R\$ -
16.1.50	CPOS/CDHU	37.24.042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 628,42	R\$ -	R\$ -
16.1.51	SBC	64819	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 408,16	R\$ -	R\$ -
16.1.52	ORSE	13149	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 290,09	R\$ -	R\$ -
16.1.53	SBC	63612	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,19	R\$ -	R\$ -
16.1.54	SBC	63052	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 43,68	R\$ -	R\$ -
16.1.55	SBC	60107	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	29,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 43,00	R\$ -	R\$ -
16.1.56	ORSE	8685	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	22,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,93	R\$ -	R\$ -
16.1.57	ORSE	9524	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01	un	26,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,88	R\$ -	R\$ -
16.1.58	SBC	62562	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,18	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
 AVENIDA MARIA AMÉLIA DE SOUZA PEDROSA Nº476
 FERVEDOURO, MINAS GERAIS
 CNPJ: 26.139.790/0001-84

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1				LICITAÇÃO:		016/2025		DATA:		31/03/2026	
ENDEREÇO: Distrito de Bom Jesus do Madeira, Fervedouro-MG				CONCORRÊNCIA:		CE- 001/2025		PERÍODO:		09/12/2025 A 31/03/2026	
CONTRATADA: Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda				CONTRATO:		150/2025		VALOR CONTRATADO		SALDO ANTERIOR	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias (12 Meses)				ORDEM DE SERVIÇO:		30/04/2025		R\$ 1.581.000,00		R\$ 1.370.264,39	
								R\$ 56.715,74		R\$ 1.313.548,65	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNITÁRIOS C/BDI	EXECUTADO O PERÍODO	ACUMULADO
16.1.59	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	113,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,05	R\$ -	R\$ -
16.1.60	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1099,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,86	R\$ -	R\$ -
16.1.61	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	42,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,44	R\$ -	R\$ -
16.1.62	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	133,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,74	R\$ -	R\$ -
16.1.63	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	41,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 29,05	R\$ -	R\$ -
16.1.64	CPOS/CDHU	38.04.080	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4' COM ACESSÓRIOS	M	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -
16.1.65	CPOS/CDHU	50.05.312	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	UN	29,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 238,30	R\$ -	R\$ -
16.1.66	ORSE	8662	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	92,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,07	R\$ -	R\$ -
16.1.67	SINAPI	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 42,18	R\$ -	R\$ -
16.1.68	SINAPI	97359	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.712,57	R\$ -	R\$ -
16.1.69	SBC	61236	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFÁSICO 63A FORCELINE	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 38,52	R\$ -	R\$ -
16.1.70	SBC	64500	BARRAMENTO BIFÁSICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 287,98	R\$ -	R\$ -
16.1.71	SBC	62300	BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 336,16	R\$ -	R\$ -
16.2			ILUMINAÇÃO								
16.2.1	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 102,96	R\$ -	R\$ -
16.2.2	CPOS/CDHU	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	25,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 324,43	R\$ -	R\$ -
16.2.3	SBC	60121	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 58,03	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
 AVENIDA MARIA AMÉLIA DE SOUZA PEDROSA Nº476
 FERVEDOURO, MINAS GERAIS
 CNPJ: 26.139.790/0001-84

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1					LICITAÇÃO:		016/2025		DATA:		31/03/2026	
ENDEREÇO: Distrito de Bom Jesus do Madeira, Fervedouro-MG					CONCORRÊNCIA:		CE- 001/2025		PERÍODO:		09/12/2025 A 31/03/2026	
CONTRATADA: Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda					CONTRATO:		150/2025		VALOR CONTRATADO		SALDO ANTERIOR	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias (12 Meses)					ORDEM DE SERVIÇO:		30/04/2025		R\$ 1.581.000,00		R\$ 1.370.264,39	
									R\$ 56.715,74		R\$ 1.313.548,65	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNITÁRIOS C/BDI	EXECUTADO O PERÍODO	ACUMULADO	
16.2.4	ORSE	13158	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	50,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 217,26	R\$ -	R\$ -	
16.2.5	SBC	60582	LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 424,54	R\$ -	R\$ -	
16.3			SPDA									
16.3.1	ORSE	11273	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 344,98	R\$ -	R\$ -	
16.3.2	SINAPI	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 953,03	R\$ -	R\$ -	
16.3.3	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 50,01	R\$ -	R\$ -	
16.3.4	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 167,59	R\$ -	R\$ -	
16.3.5	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 124,53	R\$ -	R\$ -	
16.3.6	SINAPI	96988	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 148,78	R\$ -	R\$ -	
16.3.7	SINAPI	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	24,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 25,54	R\$ -	R\$ -	
16.3.8	SINAPI	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 115,99	R\$ -	R\$ -	
16.3.9	SINAPI	101663	ABRÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,51	R\$ -	R\$ -	
16.3.10	SBC	78206	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	M	265,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 41,25	R\$ -	R\$ -	
16.3.11	SBC	78212	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	M	120,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 58,25	R\$ -	R\$ -	
16.3.12	SINAPI	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 58,11	R\$ -	R\$ -	
16.3.13	SINAPI	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,62	R\$ -	R\$ -	
17			CLIMATIZAÇÃO									
17.1			INFRAESTRUTURA									
17.1.1	SINAPI	97331	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	98,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,89	R\$ -	R\$ -	
17.1.2	SINAPI	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	22,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,78	R\$ -	R\$ -	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
AVENIDA MARIA AMÉLIA DE SOUZA PEDROSA Nº476
FERVEDOURO, MINAS GERAIS
CNPJ: 26.139.790/0001-84

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1				LICITAÇÃO:		016/2025		DATA:		31/03/2026		
ENDEREÇO: Distrito de Bom Jesus do Madeira, Fervedouro-MG				CONCORRÊNCIA:		CE- 001/2025		PERÍODO:		09/12/2025 A 31/03/2026		
CONTRATADA: Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda				CONTRATO:		150/2025		VALOR CONTRATADO	SALDO ANTERIOR	ESTA MEDIÇÃO	SALDO	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias (12 Meses)				ORDEM DE SERVIÇO:		30/04/2025		R\$ 1.581.000,00	R\$ 1.370.264,39	R\$ 56.715,74	R\$ 1.313.548,65	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNITÁRIOS C/BDI	EXECUTADO O PERÍODO	ACUMULADO	
17.1.3	SINAPI	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	84,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 60,90	R\$ -	R\$ -	
17.1.4	SINAPI	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 68,85	R\$ -	R\$ -	
17.1.5	ORSE	11412	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	128,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,78	R\$ -	R\$ -	
17.1.6	SBC	200065	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	UN	16,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 385,90	R\$ -	R\$ -	
17.1.7	EMOP	15.005.0280-0	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO, CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO, NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401, INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS, GRELHAS, DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	636,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 65,51	R\$ -	R\$ -	
17.1.8	SBC	70665	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"	M	24,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,86	R\$ -	R\$ -	
17.1.9	SBC	70660	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"	M	28,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 29,84	R\$ -	R\$ -	
17.1.10	ORSE	12498	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	un	25,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 82,25	R\$ -	R\$ -	
17.1.11	ORSE	721	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)	un	52,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2,13	R\$ -	R\$ -	
17.1.12	SINAPI	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF 09/2023	M	18,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 25,09	R\$ -	R\$ -	
17.2			EQUIPAMENTOS									
17.2.1	SBC	70901	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 7.264,69	R\$ -	R\$ -	
17.2.2	SBC	70904	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.855,11	R\$ -	R\$ -	
17.2.3	SBC	70216	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.434,11	R\$ -	R\$ -	
17.2.4	SBC	70205	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 196,67	R\$ -	R\$ -	
18			DADOS E VOZ									
18.1	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	28,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,99	R\$ -	R\$ -	
18.2	SBC	61462	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMP A APARAFUSADA 302X302X120	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 212,49	R\$ -	R\$ -	
18.3	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	18,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 43,22	R\$ -	R\$ -	
18.4	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	82,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,05	R\$ -	R\$ -	
18.5	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	55,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,86	R\$ -	R\$ -	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
 AVENIDA MARIA AMÉLIA DE SOUZA PEDROSA Nº476
 FERVEDOURO, MINAS GERAIS
 CNPJ: 26.139.790/0001-84

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1				LICITAÇÃO:		016/2025		DATA:		31/03/2026	
ENDEREÇO: Distrito de Bom Jesus do Madeira, Fervedouro-MG				CONCORRÊNCIA:		CE- 001/2025		PERÍODO:		09/12/2025 A 31/03/2026	
CONTRATADA: Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda				CONTRATO:		150/2025		VALOR CONTRATADO		SALDO ANTERIOR	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias (12 Meses)				ORDEM DE SERVIÇO:		30/04/2025		R\$ 1.581.000,00		R\$ 1.370.264,39	
								R\$ 56.715,74		R\$ 1.313.548,65	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNITÁRIOS C/BDI	EXECUTADO O PERÍODO	ACUMULADO
18.6	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,74	R\$ -	R\$ -
18.7	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 29,05	R\$ -	R\$ -
18.8	CPOS/CDHU	69.20.340	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,66	R\$ -	R\$ -
19			GASES MEDICINAIS								
19.1	SINAPI	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	100,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 61,64	R\$ -	R\$ -
19.2	SINAPI	103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,05	R\$ -	R\$ -
19.3	SINAPI	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	50,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,05	R\$ -	R\$ -
19.4	SINAPI	103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,15	R\$ -	R\$ -
19.5	Próprio	CPU2424	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 181,95	R\$ -	R\$ -
19.6	ORSE	8733	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.194,75	R\$ -	R\$ -
19.7	ORSE	8732	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 791,02	R\$ -	R\$ -
19.8	SINAPI	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 68,85	R\$ -	R\$ -
19.9	ORSE	12313	Corrente galvanizada	m	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,00	R\$ -	R\$ -
19.10	SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,25	R\$ -	R\$ -
19.11	SINAPI	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	40,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,69	R\$ -	R\$ -
20			URBANIZAÇÃO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
 AVENIDA MARIA AMÉLIA DE SOUZA PEDROSA Nº476
 FERVEDOURO, MINAS GERAIS
 CNPJ: 26.139.790/0001-84

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1				LICITAÇÃO:		016/2025		DATA:		31/03/2026					
ENDEREÇO: Distrito de Bom Jesus do Madeira, Fervedouro-MG				CONCORRÊNCIA:		CE- 001/2025		PERÍODO:		09/12/2025 A 31/03/2026					
CONTRATADA: Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda				CONTRATO:		150/2025		VALOR CONTRATADO		SALDO ANTERIOR					
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias (12 Meses)				ORDEM DE SERVIÇO:		30/04/2025		R\$ 1.581.000,00		R\$ 1.370.264,39					
ITEM		FONTE		CÓDIGO		DESCRIÇÃO		UNIDADE	TOTAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNITÁRIOS C/BDI	EXECUTADO O PERÍODO	ACUMULADO
20.1						PAVIMENTO E ACESSIBILIDADE									
20.1.1	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	14,59	0,00	0,00	0,00	R\$ 143,81	R\$ -	R\$ -				
20.2						PAISAGISMO									
20.2.1	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	72,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,99	R\$ -	R\$ -				
20.3						SINALIZAÇÃO									
20.3.1	ORSE	12043	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 106,64	R\$ -	R\$ -				
21						SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
21.1	ORSE	2451	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	m²	389,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,30	R\$ -	R\$ -				
									VALOR MEDIÇÃO		R\$		56.715,74		
									REAJUSTE		R\$		-		
									VALOR TOTAL MEDIÇÃO		R\$		56.715,74		

Observações:
 ART execução: MG20253938731 - Luis Tadeu Rezende - Engenheiro Civil - CREA - RJ-127061/D
 ART fiscalização: - Larissa Facchini Barbosa - CREA: MG 316.376/D

CONTRATANTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE	CONTRATADA	RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	LARISSA FACCHINI BARBOSA	MENDES PEDROSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	LUIS TADEU REZENDE