



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO				PERÍODO DESTA MEDIÇÃO				EMPRESA CONTRATADA: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONTRATORES E SERVIÇOS LTDA				BOLETIM DE MEDIÇÃO				N° 03			
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: CONSTRUÇÃO DE CRECHE ASC.				08/07/2026 A 05/08/2026															
LOCAL: FERVEDOURO - MG			FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA		CNPJ: 30.553.849/0001-57				VALOR CONTRATADO:		R\$ 1.410.000,00		VALOR DESTA MEDIÇÃO R\$ 88.824,81						
REFERÊNCIA: SINAPI 08/2025 - SETOP 08/2023			CONTRATO 06/2026						VALOR APÓS REPROGRAMAÇÃO:		R\$ 0,00								
	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES		BDI = 24,43%		ISS: 5%		ORÇAMENTO REPROGAMADO		EXECUTADO ACUMULADO ATÉ ESTE BM			EXECUTADO NO PERÍODO			EXECUTADO ACUMULADO INCLUSIVE ESTE BM			SERVIÇOS A EXECUTAR	
ITEM	ORGÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. S/BDI+DESC.	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL C/ LDI		%	QUANTIDADE	TOTAL (R\$)		%	QUANTIDADE	TOTAL (R\$)		%	QUANTIDADE	TOTAL (R\$)	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	ANALISADO			R\$ 1.410.000,00													
			QUANT.	P. UNIT. (S/BDI)	P. UNIT. (C/BDI)	P. TOTAL (C/BDI)													
010000	INSTALAÇÃO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA																		
010001	Locação dos serviços de engenharia: execução de gabarito	M	137,38	R\$ 34,20	R\$ 42,56	R\$ 5.846,89		100,00%	137,38	R\$ 5.846,89		0,00%		R\$ 0,00	100,00%	137,38	R\$ 5.846,89	0,00	R\$ 0,00
010003	Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R\$ 30.000,00)	UN	1,00	R\$ 867,08	R\$ 1.078,91	R\$ 1.078,91		100,00%	1,00	R\$ 1.078,91		0,00%		R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 1.078,91	0,00	R\$ 0,00
010007	Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulado para instalação sanitária.	M²	10,89	R\$ 440,85	R\$ 548,55	R\$ 5.973,71		100,00%	10,89	R\$ 5.973,71		0,00%		R\$ 0,00	100,00%	10,89	R\$ 5.973,71	0,00	R\$ 0,00
010013	Ligação provisória de luz e força - instalação mínima	UN	1,00	R\$ 779,64	R\$ 970,11	R\$ 970,11		100,00%	1,00	R\$ 970,11		0,00%		R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 970,11	0,00	R\$ 0,00
010014	Ligação provisória de água e esgoto a rede pública para obra - instalação mínima	UN	1,00	R\$ 325,22	R\$ 404,67	R\$ 404,67		100,00%	1,00	R\$ 404,67		0,00%		R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 404,67	0,00	R\$ 0,00
		1	SUB-TOTAL =			R\$ 14.274,29													
030000	TRABALHOS EM TERRA																		
030001	Aterro Compactado manual, com soquete	M³	85,02	R\$ 49,30	R\$ 61,34	R\$ 5.215,13		100,00%	85,02	R\$ 5.215,13		0,00%		R\$ 0,00	100,00%	85,02	R\$ 5.215,13	0,00	R\$ 0,00
030002	Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m	M³	131,57	R\$ 49,09	R\$ 61,08	R\$ 8.036,30		100,00%	131,57	R\$ 8.036,30		0,00%		R\$ 0,00	100,00%	131,57	R\$ 8.036,30	0,00	R\$ 0,00
030004	Regularização de fundo de vala com apiloamento com maço de 30kg	M²	125,30	R\$ 16,55	R\$ 20,59	R\$ 2.579,93		100,00%	125,30	R\$ 2.579,93		0,00%		R\$ 0,00	100,00%	125,30	R\$ 2.579,93	0,00	R\$ 0,00
030006	Reaterro Compactado mecanizado empregando compactador de placa vibratória, em camadas de 20 a 40 cm.	M³	25,06	R\$ 34,54	R\$ 42,98	R\$ 1.077,08		100,00%	25,06	R\$ 1.077,08		0,00%		R\$ 0,00	100,00%	25,06	R\$ 1.077,08	0,00	R\$ 0,00
			SUB-TOTAL =			R\$ 16.908,44													
040000	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES																		
040001	Armadura de aço, CA 50, corte e dobra no canteiro	KG	2165,57	R\$ 8,27	R\$ 10,29	R\$ 22.283,72		100,00%	2165,57	R\$ 22.283,72		0,00%		R\$ 0,00	100,00%	2165,57	R\$ 22.283,72	0,00	R\$ 0,00
040002	Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma	M²	349,54	R\$ 46,77	R\$ 58,20	R\$ 20.343,23		95,87%	335,10	R\$ 19.502,82		4,13%	14,44	R\$ 840,41	100,00%	349,54	R\$ 20.343,23	0,00	R\$ 0,00
040003	Concreto armado para radier de piso (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma)	M³	38,09	R\$ 1.436,69	R\$ 1.787,67	R\$ 68.100,39		0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	38,09	R\$ 68.100,39
040004	Concreto estrutural virado no local, controle "A", consistência para vibração, brita 1, FCk=20 MPA e lançamento em fundação	M³	46,55	R\$ 483,29	R\$ 601,36	R\$ 27.993,31		86,98%	40,49	R\$ 24.349,07		13,02%	6,06	R\$ 3.644,24	100,00%	46,55	R\$ 27.993,31	0,00	R\$ 0,00
040006	Execução de estaca broca c/ trado manual de 25 cm de diâmetro completa.	M	48,00	R\$ 65,75	R\$ 81,81	R\$ 3.926,88				R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	48,00	R\$ 3.926,88
SINAPI 92799	Armadura de aço, CA 60, corte e dobra no canteiro	kg	380,18	R\$ 7,75	R\$ 9,64	R\$ 3.664,94		93,88%	356,91	R\$ 3.440,61		0,00%		R\$ 0,00	93,88%	356,91	R\$ 3.440,61	23,27	R\$ 224,32
040100	Muros									R\$ 0,00									
040101	Muro divisorio em bloco de concreto aparente espessura 15 cm, altura útil de 2,20m, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneira traço 1:0,5:8 inclusive sapata corrida em concreto armado com Fck mínimo de 20 MPA e chapéu de muro	M	135,71	R\$ 358,58	R\$ 446,18	R\$ 60.551,09				R\$ 0,00		73,69%	100,00	R\$ 44.618,00	73,69%	100,00	R\$ 44.618,00	35,71	R\$ 15.933,09
040200	Impermeabilizações de fundações e drenos									R\$ 0,00									
040201	Impermeabilizações de sapatas e vigas baldrame em concreto ou alvenaria de embasamento com aplicação de tinta betuminosa	M²	394,96	R\$ 23,51	R\$ 29,25	R\$ 11.552,65		100,00%	394,96	R\$ 11.552,58		0,00%		R\$ 0,00	100,00%	394,96	R\$ 11.552,58	0,00	R\$ 0,07
			SUB-TOTAL =			R\$ 218.416,21													
050000	SUPERESTRUTURA																		
050005	Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma)	M³	39,23	R\$ 1.964,08	R\$ 2.443,90	R\$ 95.874,20		98,70%	38,72	R\$ 94.627,81		1,30%	0,51	R\$ 1.246,39	100,00%	39,23	R\$ 95.874,20	0,00	R\$ 0,00
050012	Vergas e contravergas retas em concreto armado Fck 20 Mpa	M³	2,07	R\$ 2.164,05	R\$ 2.692,73	R\$ 5.561,59		100,00%	2,07	R\$ 5.561,59		0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2,07	R\$ 5.561,59	0,00	R\$ 0,00
			SUB-TOTAL =			R\$ 101.435,79													
060000	ALVENARIA																		
060100	Execução de:																		
060102	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 14x19x39cm, espessura da parede 14cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8	M²	1197,37	R\$ 45,14	R\$ 56,17	R\$ 67.256,27		90,00%	1077,64	R\$ 60.530,87		10,00%	119,73300	R\$ 6.725,40	100,00%	1197,37	R\$ 67.256,27	0,00	R\$ 0,00
SINAPI - 101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M²	5,25	R\$ 176,49	R\$ 219,61	R\$ 1.152,05						0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	5,25	R\$ 1.152,05
			SUB-TOTAL =			R\$ 68.408,32													
070000	COBERTURA E FORRO																		
070112	Telha metálica galvanizada trapezoidal, tipo dupla termoacústica com duas faces trapezoidais, esp. 0,43mm, preenchimento em poliestireno expandido/isopor com esp. 30mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação	M²	643,66	R\$ 188,65	R\$ 234,74	R\$ 151.092,75						0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	643,66	R\$ 151.092,75
070403	Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 60 cm	M	69,15	R\$ 57,26	R\$ 71,25	R\$ 4.926,94						0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	69,15	R\$ 4.926,94
070502	Condutor de água (tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 100mm)	M	51,20	R\$ 59,52	R\$ 74,06	R\$ 3.791,87						0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	51,20	R\$ 3.791,87
070611	Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica sem o apoio de lajes para telhas cerâmicas, de concreto, fibrocimento onduladas ou estruturais, metálicas ou de material vegetal. Inclusive tratamento anticorrosivo com aplicação de zinco em duas demãos e pintura esmalte em duas demãos. 13,87Kg/m².	KG	7216,59	R\$ 14,98	R\$ 18,64	R\$ 134.517,24						0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	7216,59	R\$ 134.517,24
070704	Forro de gesso fixo monolítico com placa pré-moldada, encaixe macho-fêmea (espessura: 30 mm)	M²	566,15	R\$ 47,40	R\$ 58,98	R\$ 33.391,53						0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	566,15	R\$ 33.391,53
			SUB-TOTAL =			R\$ 327.720,33													
080000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS																		

[illegible]

100707	Cobre nu # 10mm² para aterramento	M	123,00	R\$ 9,01	R\$ 11,21	R\$ 1.378,83				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	123,00	R\$ 1.378,83
100821	condutele de PVC tipo C_LL OU LR d=3/4"	UN	60,00	R\$ 20,36	R\$ 25,32	R\$ 1.519,80				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	60,00	R\$ 1.519,80
100822	condutele de PVC tipo C_LL OU LR d=1"	UN	60,00	R\$ 26,25	R\$ 32,66	R\$ 1.959,60				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	60,00	R\$ 1.959,60
100900	Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável, com conexões:																
100904	Diâmetro 40mm (1 1/2")	M	42,00	R\$ 30,67	R\$ 38,16	R\$ 1.602,72				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	42,00	R\$ 1.602,72
100905	Diâmetro 50 mm (2")	M	10,20	R\$ 33,94	R\$ 42,23	R\$ 430,75				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	10,20	R\$ 430,75
100906	Diâmetro 75 mm (3")	M	25,00	R\$ 54,71	R\$ 68,08	R\$ 1.702,00				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	25,00	R\$ 1.702,00
101000	Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado:																
1001002	Diâmetro 25mm (3/4")	M	100,00	R\$ 8,02	R\$ 9,98	R\$ 998,00				100,00%	100,00	R\$ 998,00	100,00%	100,00	R\$ 998,00	0,00	R\$ 0,00
1001003	Diâmetro 32mm (1")	M	100,00	R\$ 11,14	R\$ 13,86	R\$ 1.386,00				100,00%	100,00	R\$ 1.386,00	100,00%	100,00	R\$ 1.386,00	0,00	R\$ 0,00
101100	Eletroduto de ferro galvanizado leve e médio com conexões																
101101	Diâmetro 20mm (3/4")	M	29,80	R\$ 14,45	R\$ 17,98	R\$ 535,80				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	29,80	R\$ 535,80
101202	Caixa de passagem 4"x 2" sem placa	UN	112,00	R\$ 7,00	R\$ 8,71	R\$ 975,52				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	112,00	R\$ 975,52
101204	Caixa octogonal p/ teto (laje maciça ou pré fabricada)	UN	80,00	R\$ 7,29	R\$ 9,07	R\$ 725,60				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	80,00	R\$ 725,60
101206	Luminária tipo tartaruga para lâmpada incandescente, LED ou fluorescente compacta.	UN	8,00	R\$ 37,61	R\$ 46,80	R\$ 374,40				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 374,40
101211	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt	UN	4,00	R\$ 91,41	R\$ 113,74	R\$ 454,96				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 454,96
101300	Lâmpadas Led ou Fluorescentes 127V																
101404	Quadro de distribuição de sobrepor em PVC, para 12 disjuntores DIN, inclusive barramentos neutro/terra, exclusive barramento de fase	UN	1,00	R\$ 78,45	R\$ 97,62	R\$ 97,62				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 97,62
101410	Quadro de distribuição de embutir em chapa, para 16 disjuntores DIN, inclusive barramentos neutro/terra e barramento trifásico de 100a	UN	2,00	R\$ 332,08	R\$ 413,21	R\$ 826,42				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 826,42
250709	Quadro de distribuição de embutir em chapa, para 24 disjuntores DIN, inclusive barramentos neutro/terra e barramento trifásico de 150a	UN	1,00	R\$ 569,35	R\$ 708,44	R\$ 708,44				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 708,44
	Quadro de comando para uma bomba de potência 5,0cv trifásica, em partida direta com acionamento manual/ automático e detecção de falta de fase	UN	1,00	R\$ 827,78	R\$ 1.030,01	R\$ 1.030,01				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.030,01
SINAPI - 91927	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - (DUTOS E DRENOS)																
SINAPI - 91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,60	R\$ 3,66	R\$ 4,55	R\$ 102,83				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	22,60	R\$ 102,83
SINAPI - 97327	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	132,40	R\$ 5,39	R\$ 6,71	R\$ 888,40				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	132,40	R\$ 888,40
SINAPI - 103992	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	16,90	R\$ 20,19	R\$ 25,12	R\$ 424,53				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	16,90	R\$ 424,53
SINAPI - 103978	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	138,00	R\$ 8,59	R\$ 10,69	R\$ 1.475,22				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	138,00	R\$ 1.475,22
SINAPI - 103981	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	63,90	R\$ 19,35	R\$ 24,08	R\$ 1.538,71				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	63,90	R\$ 1.538,71
SINAPI - 103980	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 13,23	R\$ 16,46	R\$ 197,52				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 197,52
SINAPI- 104011	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	R\$ 13,19	R\$ 16,41	R\$ 229,74				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	14,00	R\$ 229,74
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 18,82	R\$ 23,42	R\$ 70,26				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 70,26
CPU 66	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL																
SINAPI - 103029	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	UN	1,00	R\$ 662,94	R\$ 824,90	R\$ 824,90				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 824,90
SINAPI - 92688	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 50,65	R\$ 63,02	R\$ 126,04				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 126,04
CPU 67	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	45,80	R\$ 36,19	R\$ 45,03	R\$ 2.062,37				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	45,80	R\$ 2.062,37
CPU 68	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 15,52	R\$ 19,31	R\$ 19,31				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 19,31
SINAPI - 95248	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	UN	4,00	R\$ 27,03	R\$ 33,63	R\$ 134,52				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 134,52
SINAPI - 95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 59,32	R\$ 73,81	R\$ 147,62				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 147,62
SINAPI - 92705	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 69,53	R\$ 86,52	R\$ 346,08				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 346,08
SINAPI - 92695	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 32,72	R\$ 40,71	R\$ 40,71				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 40,71
SINAPI - 97548	LUBA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$ 17,53	R\$ 21,81	R\$ 174,48				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 174,48
SINAPI - 97549	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 39,15	R\$ 48,71	R\$ 97,42				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 97,42
SINAPI - 97547	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R\$ 39,15	R\$ 48,71	R\$ 292,26				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 292,26
CPU 69	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 26,28	R\$ 32,70	R\$ 65,40				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 65,40
	REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	0,24	R\$ 491,65	R\$ 611,76	R\$ 146,82				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,24	R\$ 146,82
SINAPI- 96989	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)																
SINAPI- 9288	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 90,65	R\$ 112,80	R\$ 112,80				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 112,80
SINAPI- 104753	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,00	R\$ 8,45	R\$ 10,51	R\$ 472,95				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	45,00	R\$ 472,95
SINAPI- 101663	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	11,00	R\$ 21,50	R\$ 26,75	R\$ 294,25				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	11,00	R\$ 294,25
CPU 87	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	4,00	R\$ 19,86	R\$ 24,71	R\$ 98,84				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 98,84
SINAPI- 98463	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA	UN	1,00	R\$ 349,39	R\$ 434,75	R\$ 434,75				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 434,75
CPU 88	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	33,00	R\$ 19,09	R\$ 23,75	R\$ 783,75				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	33,00	R\$ 783,75

SINAPI-93358	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	UN	1,00	R\$ 381,81	R\$ 475,09	R\$ 475,09				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 475,09
SINAPI-93382	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	26,18	R\$ 63,12	R\$ 78,54	R\$ 2.056,18				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	26,18	R\$ 2.056,18
SINAPI-96985	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	26,18	R\$ 20,06	R\$ 24,96	R\$ 653,45				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	26,18	R\$ 653,45
SINAPI-96973	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	11,00	R\$ 77,38	R\$ 96,28	R\$ 1.059,08	0%		R\$ 0,00	100,00%	11,00	R\$ 1.059,08	100,00%	11,00	R\$ 1.059,08	0,00	R\$ 0,00
SINAPI-98111	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	123,50	R\$ 51,95	R\$ 64,64	R\$ 7.983,04				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	123,50	R\$ 7.983,04
CPU 89	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	11,00	R\$ 37,40	R\$ 46,54	R\$ 511,94				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	11,00	R\$ 511,94
CPU 90	TERMINAL A COMPRESSÃO	UN	251,00	R\$ 19,12	R\$ 23,79	R\$ 5.971,29	0%		R\$ 0,00	100,00%	251,00	R\$ 5.971,29	100,00%	251,00	R\$ 5.971,29	0,00	R\$ 0,00
SUB-TOTAL =	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	22,00	R\$ 74,07	R\$ 92,17	R\$ 2.027,74				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	22,00	R\$ 2.027,74
110000						R\$ 84.791,42											
100100	ESQUADRIAS DE MADEIRA																
110301	Serviços de fixação de:																
110401	Fornecimento e colocação de régua de proteção:																
	De carteiras e/ou cartazes, de 10x1,7cm c/ canto boleado em Ipê, Peroba rosa ou similar, resinado ou pintado	M	76,65	R\$ 24,47	R\$ 30,45	R\$ 2.333,99				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	76,65	R\$ 2.333,99
	Instalação de porta interna / externa, completa, inclusive marcos e alizares																
SETOP ED 7066	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,70x2,10m (porta completa)	UN	6,00	R\$ 597,24	R\$ 743,15	R\$ 4.458,90				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 4.458,90
110503	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80x2,10m (porta completa)	UN	5,00	R\$ 688,43	R\$ 856,61	R\$ 4.283,05				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 4.283,05
110504	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80x2,10m (porta completa)	UN	6,00	R\$ 621,95	R\$ 773,89	R\$ 4.643,34				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 4.643,34
110601	Portas sanitárias																
	Porta de madeira p/ sanitário 90 x 210cm, conforme norma de acessibilidade, acabamento liso à prova d'água, com puxador horizontal interno, Ø= 1", C=45cm, a 90cm do piso, maçaneta tipo alavanca, proteção na parte inferior, interna e externa, em chapa de aço inox h=90cm.	UN	3,00	R\$ 971,65	R\$ 1.209,02	R\$ 3.627,06				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 3.627,06
110602	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (60X100)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E ALIZAR	UN	4	R\$ 372,94	R\$ 464,05	R\$ 1.856,20				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 1.856,20
120000						R\$ 21.202,54											
120100	ESQUADRIAS METÁLICAS																
120102	Fornecimento e instalação de:																
	Porta/portão metálico, tipo de correr, com uma ou duas folhas, em chapa galvanizada lambril, modelo ondulado, inclusive fornecimento, assentamento, perfis para marco, EXCLUSIVE fechadura e roldanas	M²	21,68	R\$ 353,16	R\$ 439,44	R\$ 9.525,74				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	21,68	R\$ 9.525,74
	Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , basculante , com contramarcos.	M²	67,21	R\$ 535,99	R\$ 666,93	R\$ 44.824,37				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	67,21	R\$ 44.824,37
120108	Gradil metálico padrão DER-MG (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais) CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	M	34,73	R\$ 234,71	R\$ 292,05	R\$ 10.142,90				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	34,73	R\$ 10.142,90
	Serviço de fixação de janelas, de correr, basculante, portas e portões de aço (completa). Somente M.O.	UN		R\$ 57,54	R\$ 71,60												
SETOP = ED 29486	PORTA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS (140X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO, FERRAGENS E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 1.601,30	R\$ 1.992,50	R\$ 1.992,50				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.992,50
SETOP -ED 29479	4,50x2,1x7	UN	7	R\$ 1.601,30	R\$ 1.992,50	R\$ 13.947,50				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 13.947,50
CPU 09	1,0x2,10x1	UN	1	R\$ 834,42	R\$ 1.038,27	R\$ 1.038,27				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.038,27
CPU 10	0,8x2,10x1	UN	1	R\$ 633,93	R\$ 788,80	R\$ 788,80				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 788,80
CPU 12	1,6x2,10x1	UN	1	R\$ 633,93	R\$ 788,80	R\$ 788,80				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 788,80
SUB-TOTAL = 130000	1,20x1,85x1	UN	1	R\$ 633,93	R\$ 788,80	R\$ 788,80				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 788,80
130100						R\$ 83.837,68											
120101	FERRAGENS																
	Fornecimento e colocação de:																
	Fechaduras para portão externo	UN	6,00	R\$ 83,94	R\$ 104,45	R\$ 626,70				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 626,70
	Dobradiça de ferro, medidas (3,1/2"x3"), tipo pino solto com bola, acabamento cromado, inclusive acessórios para fixação	UN	18,00	R\$ 14,31	R\$ 17,81	R\$ 320,58				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	18,00	R\$ 320,58
130201	Outros: (fornecimento e execução):																
	Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=100cm para parede	UN	6,00	R\$ 145,43	R\$ 180,96	R\$ 1.085,76				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 1.085,76
	Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=80cm para apoio de lavatório	UN	3,00	R\$ 145,43	R\$ 180,96	R\$ 542,88				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 542,88
SUB-TOTAL = 140000	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2	25,5644	R\$ 415,43	R\$ 516,92	R\$ 13.214,75				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	25,56	R\$ 13.214,75
140100						R\$ 15.790,67											
140101	REVESTIMENTO																
	Execução de:																
	Revestimento camada única 1:3, cimento e areia e=20mm (emboço desempenado)	M²	2394,74	R\$ 23,05	R\$ 28,68	R\$ 68.681,14				8,35%	200,00	R\$ 5.736,00	8,35%	200,00	R\$ 5.736,00	2194,74	R\$ 62.945,14
	Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher	M³	2394,74	R\$ 6,67	R\$ 8,30	R\$ 19.876,34				83,52%	2000,00	R\$ 16.600,00	83,52%	2000,00	R\$ 16.600,00	394,74	R\$ 3.276,34
	Azulejo extra assentado internamente com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive c/ rejuntamento interno ou externo	M²	113,23	R\$ 62,35	R\$ 77,58	R\$ 8.784,38				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	113,23	R\$ 8.784,38
	Revestimento com cerâmica aplicado em parede, acabamento esmaltado, ambiente interno/externo, padrão extra, cor branca, dimensão da peça até 2.025cm², PEI III, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento	M²	456,39	R\$ 48,19	R\$ 59,96	R\$ 27.365,14				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	456,39	R\$ 27.365,14
150000						R\$ 124.707,00											
150100	PISOS E RODAPÉS																
150101	Fornecimento e assentamento de pisos, em:																
	Revestimento com cerâmica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno ou externo, padrão extra, cor clara, dimensão da peça até 2.025cm², PEI V, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento	M²	567,58	R\$ 52,30	R\$ 65,08	R\$ 36.938,11				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	567,58	R\$ 36.938,11
	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, e=2,5cm	M²	194,31	R\$ 42,31	R\$ 52,65	R\$ 10.230,42				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	194,31	R\$ 10.230,42
	Placa cimentícia 40 x 40 cm, e = 3,5 cm, de alta resistência, podotátil direcional ou alerta, assentada com argamassa de cimento e areia	M²	12,38	R\$ 95,31	R\$ 118,59	R\$ 1.468,14				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	12,38	R\$ 1.468,14
	Cerâmica H = 10cm	M	127,20	R\$ 7,73	R\$ 9,62	R\$ 1.223,66				0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	127,20	R\$ 1.223,66

CNPJ 30.553.849/0001-53
Endereço: Rua São Dimas, nº 425 (sala B) - bairro Dornelas, Muriaé/MG - CEP 36884-216
Vivian de Oliveira Soares Ribeiro

Assinado de forma digital por
LARISSA FACCHINI
BARBOSA:09644162633
Dados: 2026.08.05 11:06:54 -03'00'

Documento assinado digitalmente
MARCELO RICARDO TORRES
Data: 05/08/2026 09:00:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado de forma
digital por CARLOS
CORINDON DE
ARAUJO:49716441649

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO -BM 04			
	Objeto do Contrato: ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: CONSTRUÇÃO DE CRECHE ASC.		Empresa Contratada: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
	Local da Obra RUA PROJETADA S/N FERVEDOURO MG		CNPJ: 30.553.849/0001-57	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 – durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
	CONCORENCIA ELETRONICA 04/2025	Contrato: 006/2026	DATA :05/08/2026	



Data em que a fotografia foi tirada: 04/08/2026



Data em que a fotografia foi tirada: 04/08/2026

Observações:

FOTO 1: EXECUÇÃO DE CHAPISCO IMPERMEABILIZAÇÃO		FOTO 2: EXECUÇÃO DE CHAPISCO IMPERMEABILIZAÇÃO	
CARLOS CORINDON DE ARAUJO:49716441649	Assinado de forma digital por CARLOS CORINDON DE ARAUJO:49716441649	LARISSA FACCHINI BARBOSA:09644162633	Assinado de forma digital por LARISSA FACCHINI BARBOSA:09644162633 Dados: 2026.08.05 11:02:22 -03'00'
Carlos Coríndon de Araújo Prefeito Municipal		Responsável Técnico Pela Fiscalização da Obra/Serviço	
		MARCELO RICARDO TORRES CREA: MG 164967/D Responsável Técnico Pela Execução da Obra/Serviço	VIVIAN DE OLIVEIRA SOARES RIBEIRO:04406047611 Assinado de forma digital por VIVIAN DE OLIVEIRA SOARES RIBEIRO:04406047611 Dados: 2026.08.05 09:46:11 -03'00'
			VIVIAN DE OLIVEIRA SOARES RIBEIRO Responsável pela empresa Sudeste Empreendimentos Imobiliarios Contruções e Serviços LTDA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO -BM 04			
	Objeto do Contrato: ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: CONSTRUÇÃO DE CRECHE ASC.		Empresa Contratada: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
	Local da Obra RUA PROJETADA S/N FERVEDOURO MG		CNPJ: 30.553.849/0001-57	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 – durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
	CONCORENCIA ELETRONICA 04/2025	Contrato: 006/2026	DATA :05/082026	



Data em que a fotografia foi tirada: 04/08/2026



Data em que a fotografia foi tirada: 04/08/2026

Observações:			
FOTO 1: EXECUÇÃO DE CHAPISCO IMPERMEABILIZAÇÃO		FOTO 2:EXECUÇÃO DE CHAPISCO IMPERMEABILIZAÇÃO	
CARLOS CORINDON DE ARAUJO:49716441649	Assinado de forma digital por CARLOS CORINDON DE ARAUJO:49716441649	LARISSA FACCHINI BARBOSA:09644162633	Assinado de forma digital por LARISSA FACCHINI BARBOSA:09644162633
Carlos Coríndon de Araújo Prefeito Municipal		Responsável Técnico Pela Fiscalização da Obra/Serviço	
		MARCELO RICARDO TORRES CREA: MG 164967/D Responsável Técnico Pela Execução da Obra/Serviço	VIVIAN DE OLIVEIRA SOARES RIBEIRO:04406047611 Responsável pela empresa Sudeste Empreendimentos Imobiliarios Contruções e Serviços LTDA



Objeto do Contrato: ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:
CONSTRUÇÃO DE CRECHE ASC.

Empresa Contratada: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Local da Obra RUA PROJETADA S/N FERVEDOURO MG

CNPJ: 30.553.849/0001-57

Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 – durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

CONCORENCIA ELETRONICA 04/2025

Contrato: 006/2026

DATA05/08/2026



Data em que a fotografia foi tirada: 04/08/2026



Data em que a fotografia foi tirada: 04/08/2026

Observações:

FOTO 1: EXECUÇÃO D CHAPISCO E EMBOÇO

CARLOS CORINDON DE
ARAUJO:49716441649

Assinado de forma digital por CARLOS
CORINDON DE ARAUJO:49716441649

Carlos Coríndon de Araújo
Prefeito Municipal

LARISSA FACCHINI
BARBOSA:09644162633

Assinado de forma digital por LARISSA
FACCHINI BARBOSA:09644162633
Dados: 2026.08.05 11:02:50 -03'00'

Responsável Técnico Pela Fiscalização
da Obra/Serviço

FOTO 2:EXECUÇÃO DE CHAPISCO IMPERMEABILIZAÇÃO

MARCELO RICARDO TORRES
CREA: MG 164967/D
Responsável Técnico Pela Execução da
Obra/Serviço

VIVIAN DE OLIVEIRA SOARES
RIBEIRO:04406047611

Assinado digitalmente por VIVIAN DE OLIVEIRA SOARES RIBEIRO 04406047611
 CN: C=BR, OU=CEP-BRASIL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
 CPF A1, OU=CPF BRASIL, OU=37743232000113, OU=Indeferência, CN=VIVIAN DE
 OLIVEIRA SOARES RIBEIRO 04406047611
 Párrafo: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.08.05 09:46:47 -03'00'
 Fossil PDF Reader Versão: 2025.2.0

VIVIAN DE OLIVEIRA SOARES RIBEIRO
Responsável pela empresa
Sudeste Empreendimentos Imobiliarios
Construções e Serviços LTDA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO -BM 04			
	Objeto do Contrato: ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: CONSTRUÇÃO DE CRECHE ASC.		Empresa Contratada: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
	Local da Obra RUA PROJETADA S/N FERVEDOURO MG		CNPJ: 30.553.849/0001-57	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 – durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
	CONCORENCIA ELETRONICA 04/2025	Contrato: 006/2026	DATA :05/08/2026	



Data em que a fotografia foi tirada: 04/08/2026



Data em que a fotografia foi tirada: 04/08/2026

Observações:			
FOTO 1: EXECUÇÃO DE MURO		FOTO 2:EXECUÇÃO DE MURO	
CARLOS CORINDON DE ARAUJO:49716441649	Assinado de forma digital por CARLOS CORINDON DE ARAUJO:49716441649	LARISSA FACCHINI BARBOSA:09644162633	Assinado de forma digital por LARISSA FACCHINI BARBOSA:09644162633
Carlos Coríndon de Araújo Prefeito Municipal		Responsável Técnico Pela Fiscalização da Obra/Serviço	
		MARCELO RICARDO TORRES CREA: MG 164967/D Responsável Técnico Pela Execução da Obra/Serviço	VIVIAN DE OLIVEIRA SOARES RIBEIRO RIBEIRO:04406047611 Responsável pela empresa Sudeste Empreendimentos Imobiliarios Contruções e Serviços LTDA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO -BM 04			
	Objeto do Contrato: ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: CONSTRUÇÃO DE CRECHE ASC.		Empresa Contratada: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
	Local da Obra RUA PROJETADA S/N FERVEDOURO MG		CNPJ: 30.553.849/0001-57	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 – durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
	CONCORENCIA ELETRONICA 04/2025	Contrato: 006/2026	DATA :05/08/2026	



Data em que a fotografia foi tirada: 04/08/2026



Data em que a fotografia foi tirada: 04/08/2026

Observações:

FOTO 1: EXECUÇÃO DE MURO

FOTO 2:EXECUÇÃO DE MURO

CARLOS CORINDON DE ARAUJO:49716441649

Assinado de forma digital por
CARLOS CORINDON DE
ARAUJO:49716441649

LARISSA FACCHINI
BARBOSA:09644162633

Assinado de forma digital por LARISSA
FACCHINI BARBOSA:09644162633
Dados: 2026.08.05 11:03:17 -03'00'

Responsável Técnico Pela Fiscalização
da Obra/Serviço



F

Documento assinado digitalmente

MARCELO RICARDO TORRES

Data: 05/08/2026 09:41:38-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Obra/Serviço

da

VIVIAN DE OLIVEIRA SOARES
RIBEIRO:04406047611

Assinado digitalmente por VIVIAN DE OLIVEIRA SOARES RIBEIRO:04406047611
Dados: 2026.08.05 11:03:17 -03'00'

Responsável pela empresa
Sudeste Empreendimentos Imobiliarios
Contruções e Serviços LTDA