



**MUNICIPIO DE MIRADOURO**  
**Praça Santa Rita nº 288 - Centro - Miradouro - Minas Gerais**  
**TEL. (32) 3753-1160 - CEP 36893-000**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO**

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO											
INFORMAÇÕES GERAIS											
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO								FOLHA Nº: 03			
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLCA						VALOR DO ISS DO MUNICIPIO: 5,00%		DATA: 13/09/2023			
LOCAL: RUA ARY ALVARINO DE ANDRADE, BAIRRO CARREIROS, MIRADOURO-MG								FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-MG LESTE 01/2024 / SINAPI 03/2024 - (DESONERADO)								(   )	DIRETA	(   X   )	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias										BDI	30,74%
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO											
Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS	
	Etapas da obra	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.506,17	1,01%	5.506,17	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2	ESTRUTURA DE CONTENÇÃO	275.565,30	50,65%	137.782,65	50,00%	137.782,65	50,00%	-	0,00%	-	0,00%
3	COMPONENTES DO SISTEMA DE DRENAGEM E ATERRO	25.245,46	4,64%	-	0,00%	25.245,46	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	51.790,99	9,52%	-	0,00%	18.126,85	35,00%	31.074,59	60,00%	2.589,55	5,00%
5	PAISAGISMO	3.477,45	0,64%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.477,45	100,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	89.025,62	16,36%	-	0,00%	-	0,00%	66.769,22	75,00%	22.256,41	25,00%
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.350,35	0,25%	-	0,00%	-	0,00%	1.147,80	85,00%	202,55	15,00%
8	PEÇAS FUNCIONAIS	42.267,24	7,77%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	42.267,24	100,00%
9	PLAYGROUND - ACADEMIA	45.126,97	8,30%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	45.126,97	100,00%
10	ACESSIBILIDADE	4.655,08	0,86%	-	0,00%	1.629,28	35,00%	2.793,05	60,00%	232,75	5,00%
TOTAIS		544.010,63	100,00%	143.288,82	26,34%	182.784,23	33,60%	101.784,65	18,71%	116.152,92	21,35%

Proprietário:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO-MG  
CLOVES DA SILVA BOTELHO - PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico:

ELIEBER DOS SANTOS MENDES - ENG. CIVIL  
CREA-MG 141829577-9