



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO
CNPJ 17.947.649/0001-17
RUA ANTÔNIO AFONSO FERREIRA, nº269, CENTRO, CEP: 36.870-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Calçamento em bloquete sextavado - trecho 2		LOCAL: AVENIDA GENÉSIO MONTEIRO DA SILVA, CENTRO, BARÃO DO MONTE ALTO, LAT: -21.247374 LONG: - 42.243003						PRAZO: 3 MESES	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3			
1	CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	100,00%	57,68%	21,16%	21,16%			
		Financeiro	R\$ 6.940,01	R\$ 4.003,00	R\$ 1.468,51	R\$ 1.468,51			
2	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	81,68%	20,00%	40,00%	40,00%			
		Financeiro	R\$ 161.822,06	R\$ 32.364,41	R\$ 64.728,83	R\$ 64.728,83			
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	14,82%	100,00%	0,00%				
		Financeiro	R\$ 29.363,19	R\$ 29.363,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
		Físico %	197%	33,18%	33,41%	33,41%			
		Financeiro	R\$ 198.125,27	R\$ 65.730,60	R\$ 66.197,33	R\$ 66.197,33			

Resp. Técnico
Leonardo da Silva
CREA Nº: RJ 2017103206/D

Prefeito
Selmar Luis do Valle