



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
59053.003558/2020-26	0	MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE DONA EUZÉ

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20
1.	CONSTRUÇÃO DE PONTE	205.642,08	% Período:	10,57%	38,64%	46,55%	4,24%								
1.1.	Instalações Preliminares	3.857,52	% Período:	100,00%											
1.2.	Infraestrutura	41.782,91	% Período:	42,79%	57,21%										
1.3.	Mesoestrutura	55.551,80	% Período:		100,00%										
1.4.	Superestrutura	104.449,85	% Período:			91,65%	8,35%								
Total: R\$ 205.642,08															
Período:	%:			10,57%	38,64%	46,55%	4,24%								
	Repassé:			21.737,64	79.454,59	95.728,35	8.721,50								
	Contrapartida:			-	-	-	-								
	Outros:			-	-	-	-								
Acumulado:	Investimento:			21.737,64	79.454,59	95.728,35	8.721,50								
	%:			10,57%	49,21%	95,76%	100,00%								
	Repassé:			21.737,64	101.192,23	196.920,58	205.642,08								
	Contrapartida:			-	-	-	-								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			21.737,64	101.192,23	196.920,58	205.642,08								

DONA EUZÉBIA / MG

Local

segunda-feira, 13 de abril de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: ERNANE RODRIGO THEZA

CREA/CAU: MG-82976/D

ART/RRT: