



Prefeitura Municipal de Dona Euzébia
Paço Municipal Francisco de Assis Ribeiro CEP: 36784000 -
Estado de Minas Gerais


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA **VALOR TOTAL: R\$ 76.584,60**

OBRA: CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA FARMACIA DE MINAS

LOCAL: RUA NILO LACERDA WERNECK, Nº 01 - BELA VISTA - DONA EUZÉBIA/MG **DATA: 20/09/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	TOTAL
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	2,06% R\$ 1.577,65	100,00% R\$ 1.577,65		100,00% R\$ 1.577,65
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	34,81% R\$ 26.661,25	100,00% R\$ 26.661,25		100,00% R\$ 26.661,25
3	ALVENARIAS	10,12% R\$ 7.751,64	100,00% R\$ 7.751,64		100,00% R\$ 7.751,64
4	JANELAS	0,98% R\$ 748,65		100,00% R\$ 748,65	100,00% R\$ 748,65
5	SERRALHERIA	2,52% R\$ 1.927,41		100,00% R\$ 1.927,41	100,00% R\$ 1.927,41
6	PISOS	6,21% R\$ 4.752,78	100,00% R\$ 4.752,78		100,00% R\$ 4.752,78
7	REVESTIMENTOS	29,53% R\$ 22.617,72		100,00% R\$ 22.617,72	100,00% R\$ 22.617,72
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,81% R\$ 3.686,67	15,00% R\$ 553,00	85,00% R\$ 3.133,67	100,00% R\$ 3.686,67
9	COBERTURA	8,69% R\$ 6.654,34		100,00% R\$ 6.654,34	100,00% R\$ 6.654,34
10	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	0,27% R\$ 206,49		100,00% R\$ 206,49	100,00% R\$ 206,49
TOTAL		100,00% R\$ 76.584,60	53,92% R\$ 41.296,32	46,08% R\$ 35.288,28	100,00% R\$ 76.584,60


Suane Evelyn dos Reis Soares
Engenheira Civil - CREA MG nº 200.214/D