



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 326.201,44 DATA: 19/10/2023 FOLHA Nº: 04/04

LOCAL: RUA PROFESSORA TEREZA RIBEIRO PINTO E CUSTÓDIO DE MOURA - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA/MG.

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.0	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,56%	100,00%		
		Financeiro	R\$1.814,50	R\$1.814,50		
2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	Físico %	76,24%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$248.708,84		R\$124.354,42	R\$124.354,42
3.0	DRENAGEM	Físico %	23,20%	30,00%	35,00%	35,00%
		Financeiro	R\$75.678,09	R\$22.703,43	R\$26.487,33	R\$26.487,33
TOTAL		Físico %	100,00%	7,52%	46,24%	46,24%
		Financeiro	R\$326.201,44	R\$24.517,93	R\$150.841,75	R\$150.841,75

SUANE EVELYN DOS REIS SOARES
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 200.214/D

MANOEL FRANKLIN RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL