



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
045832/2023	0	Prefeitura Municipal de Dona Euzébia	Pavimentação Rua Jarbas Dias Moreira	Pavimentação Rua Jarbas Dias Moreira

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	Pavimentação Jarbas Dias Moreira	465.029,12	% Período:	28,53%	31,36%	40,11%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.975,86	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.651,16	% Período:	27,00%	31,00%	42,00%									
1.3.	DRENAGEM PROFUNDA	118.989,24	% Período:		100,00%										
1.4.	TERRAPLANAGEM DO SUB-LEITO	23.546,40	% Período:		100,00%										
1.5.	PAVIMENTAÇÃO DA VIA E DRENAGEM SUF	105.544,83	% Período:			100,00%									
1.6.	PASSEIOS E FAIXAS ELEVADAS	65.157,17	% Período:			100,00%									
1.7.	SINALIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	11.326,47	% Período:			100,00%									
1.8.	MURO DE CONTENÇÃO	126.837,99	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 465.029,12				%:	28,53%	31,36%	40,11%								
Período:	Repasse:	131.362,77	144.379,12	184.636,94											
	Contrapartida:	1.326,90	1.458,37	1.865,02											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	132.689,66	145.837,50	186.501,96											
Acumulado:	%:	28,53%	59,89%	100,00%											
	Repasse:	131.362,77	275.741,89	460.378,83											
	Contrapartida:	1.326,90	2.785,27	4.650,29											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	132.689,66	278.527,16	465.029,12											

Dona Euzébia  
Local  
quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Suane Evelyn dos Reis Soares  
CREA/CAU: 200.214/D  
ART/RRT: MG20243486842