

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Fervedouro

Projeto: Pavimentação de diversas no município de Fervedouro-MG.

Responsável Técnico: Jorge Célio Fraga Godinho

Nº CREA/CAU: 2014140455

Data: 18/02/2022

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	PROJETO DE EXECUÇÃO DE CANTEIRO CE	111.468,94	8,13	44.587,58	40,00	33.440,68	30,00	33.440,68	30,00	-					
2	PAVIMENTAÇÃO ASLFÁLTICA EM VIAS PÚBL	632.818,54	46,17	189.845,56	30,00	189.845,56	30,00	189.845,56	30,00	63.281,85	10,00				
3	CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO	292.167,44	21,32	46.746,79	16,00	93.493,58	32,00	93.493,58	32,00	58.433,49	20,00				
4	CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO	117.711,27	8,59	18.833,80	16,00	37.667,61	32,00	37.667,61	32,00	23.542,25	20,00				
5	CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO	216.349,63	15,79	36.779,44	17,00	67.068,39	31,00	69.231,88	32,00	43.269,93	20,00				
TOTAL		1.370.515,82	100,00	336.793,17	24,57	421.515,82	30,76	423.679,31	30,91	188.527,52	13,76				
TOTAL ACUMULADO		1.370.515,82	100,00	336.793,17	24,57	758.308,99	55,33	1.181.988,30	86,24	1.370.515,82	100,00				