



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1081291-96	923166/2021	Prefeitura Municipal de Fervedouro	Execução de obras de infraestrutura no perímetro urbano do munic	Execução de obras de infraestrutura no perímetro urbano do município de Ferved

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23
1.	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	809.036,35	% Período:	19,43%	15,97%	42,54%	22,06%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DI	8.536,08	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	28.009,94	% Período:	19,43%	15,97%	42,54%	22,06%								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	563.755,69	% Período:	11,64%	21,62%	41,88%	24,85%								
1.4.	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	3.896,86	% Período:		18,10%	30,23%	51,68%								
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	202.976,26	% Período:	37,29%	1,04%	46,79%	14,87%								
1.6.	SINALIZAÇÃO DE OBRA	1.861,52	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 809.036,35				%:	19,43%	15,97%	42,54%	22,06%							
				Repass:	149.082,36	122.545,63	326.434,11	169.278,90							
				Contrapartida:	8.100,75	6.658,82	17.737,60	9.198,18							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	157.183,12	129.204,44	344.171,71	178.477,08							
				%:	19,43%	35,40%	77,94%	100,00%							
				Repass:	149.082,36	271.627,99	598.062,10	767.341,00							
				Contrapartida:	8.100,75	14.759,57	32.497,17	41.695,35							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	157.183,12	286.387,56	630.559,27	809.036,35							

Fervedouro/MG
Local
segunda-feira, 14 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: JORGE CELIO FRAGA GODINHO
CREA/CAU: RJ 2014140455/D
ART/RRT: MG20221582488