



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO		VALOR DO ORÇAMENTO:		R\$ 669.150,89			DATA: ABRIL/2024	
GALERIA - VILA UNIÃO - FERVEDOURO - MG		LOCAL: VILA UNIÃO - CENTRO - FERVEDOURO/MG					PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRAS: 3 MESES	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,98%	100,00%				
		Financeiro	R\$ 19.937,09	R\$ 19.937,09				
2	GALERIA	Físico %	80,37%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$ 537.778,90	R\$ 268.889,45	R\$ 268.889,45			
3	SINALIZAÇÃO DO LOCAL DURANTE O PROCESSO DE INTERRUÇÃO DA VIA	Físico %	0,04%			100,00%		
		Financeiro	R\$ 264,90			R\$ 264,90		
4	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	6%			100,00%		
		Financeiro	R\$ 42.540,18			R\$ 42.540,18		
5	DRENAGEM	Físico %	1,43%			100,00%		
		Financeiro	R\$ 9.600,26			R\$ 9.600,26		
6	MURO DE CONTENÇÃO	Físico %	8,82%	25,00%	25,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$ 59.029,56	R\$ 14.757,39	R\$ 14.757,39	R\$ 29.514,78		
TOTAL		Físico %	100,00%					
		Financeiro	R\$ 669.150,89	R\$ 303.583,93	R\$ 283.646,84	R\$ 81.920,12		

FERVEDOURO / MG, 30 DE ABRIL DE 2024.

LARISSA FACCHINI BARBOSA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 316.376/D

CARLOS CORÍNDON DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL DE FERVEDOURO