



MUNICIPIO DE MIRADOURO

SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO - MG

CEP 36893-000 TEL- (32) 3753 1160 - RAMAL - 210

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Miradouro

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO EM DIVERSAS RUAS

LOCAL: RUA PADRE ALFREDO KOBAL, RUA FRANCISCO PEREIRA LEITE, RUA JOÃO EZEQUIEL SILVEIRA, RUA ANTÔNIO MATOS DE LIMA, BAIRRO CENTRO, MIRADOURO - MG

ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	16,67%	16,66%	16,67%	16,67%	16,66%	16,67%	100,00%
	6460,91	1077,03	1076,39	1077,03	1077,03	1076,39	1077,03	6460,91
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	35,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	25,00%	100,00%
	12639,12	4423,69	1263,91	1263,91	1263,91	1263,91	3159,78	12639,12
REMOÇÃO DE PAVIMENTO	Físico %	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	100,00%
	6347,84	952,18	952,18	952,18	1269,57	1269,57	952,18	6347,84
DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL	Físico %	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	100,00%
	67802,82	10170,42	10170,42	10170,42	13560,56	13560,56	10170,42	67802,82
SERVIÇOS DE CALÇAMENTO	Físico %	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	100,00%
	225872,40	33880,86	33880,86	33880,86	45174,48	45174,48	33880,86	225872,40
ACESSIBILIDADE	Físico %						100,00%	100,00%
	37331,72						37331,72	37331,72
SINALIZAÇÃO VERTICAL	Físico %					50,00%	50,00%	100,00%
	26532,44					13266,22	13266,22	26532,44
ARREMATES FINAIS	Físico %						100,00%	100,00%
	5371,23						5371,23	5371,23
TOTAL COM BDI DE 30,72%	Físico %	13,00%	12,19%	12,19%	16,05%	19,47%	27,09%	100,00%
	388.358,49	50.504,19	47.343,76	47.344,40	62.345,56	75.611,13	105.209,45	388.358,49

THAÍS LOPES DE CASTRO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA- 141895826-3

CLOVES DA SILVA BOTELHO
PREFEITO MUNICIPAL