



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA - MG

## EDITAL DE LICITAÇÃO

AT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

MODALIDADE: MENOR PREÇO GLOBAL

OBRA: Endereço: Rua Palmira Ferreira, Bairro: Centro.

ABERTURA:

HORÁRIO: HRS.

LOCAL: MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA - MG

Setop: julho 2021/ Sinapi 20/09/2021

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO		mês 01		mês 02
		TOTAL	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
	<b>Mão de obra</b>					
1.0	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	R\$ 2.265,1785			100,00%	R\$ 2.265,1785
2.0	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) D-120 KM	R\$ 9.339,5052			100,00%	R\$ 9.339,5052
3.0	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	R\$ 67.393,1261			100,00%	R\$ 67.393,1261
4.0	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, M 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	R\$ 13.297,7078			100,00%	R\$ 13.297,7078
5.0	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	R\$ 11.127,5377	100,00%	R\$ 11.127,5377		
6.0	POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO C DN 400, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	R\$ 5.718,8077	100,00%	R\$ 5.718,8077		
7.0	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM	R\$ 5.771,7523	100,00%	R\$ 5.771,7523		
8.0	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	R\$ 2.443,0008	100,00%	R\$ 2.443,0008		
9.0	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	R\$ 739,7712	100,00%	R\$ 739,7712		
10.0	REMOÇÃO MANUAL DE CALÇAMENTO INTERTRAVADO	R\$ 1.029,4830	100,00%	R\$ 1.029,4830		
11.0	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA	R\$ 2.551,2492	100,00%	R\$ 2.551,2492		
12.0	PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS)	R\$ 1.857,7406	100,00%	R\$ 1.857,7406		
		ACUMULADO	R\$ 123.534,86			

Dona Euzébia, 13 de outubro de 2021

ERNANE RODRIGO THEZA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 82.976/D