



| BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA/SERVIÇO                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            |                             |                   |                          |                |                                                          |            |                                 |  |                    |                      |                     |         |                                       |               |                                                                                                                |                     |                |             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|---------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            | PERÍODO DESTA MEDIÇÃO       |                   |                          |                | EMPRESA CONTRATADA: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS |            |                                 |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO |                      |                     |         | N°                                    |               | <div><div>PREFEITURA DE</div><div>FERVEDOURG</div><div>CONSTRUÇÃO DE OBRA</div><div>1995 em frente</div></div> |                     |                |             |
| ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: CONSTRUÇÃO DE CRECHE ASC. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            | 15/06/2026 A 08/07/2026     |                   |                          |                | CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                               |            |                                 |  |                    |                      |                     |         |                                       |               |                                                                                                                |                     |                |             |
| LOCAL: FERVEDOURO - MG                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA |                   | CNPJ: 30.553.849/0001-57 |                |                                                          |            | VALOR CONTRATADO:               |  | R\$ 1.410.000,00   |                      | VALOR DESTA MEDIÇÃO |         |                                       |               |                                                                                                                |                     |                |             |
| REFERÊNCIA: SINAPI 08/2025 - SETOP 08/2023             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            | CONTRATO 06/2026            |                   |                          |                |                                                          |            | VALOR APÓS REPROGRAMAÇÃO:       |  | R\$ 0,00           |                      |                     |         |                                       |               | R\$ 79.594,81                                                                                                  |                     |                |             |
|                                                        | PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            | BDI = 24,43%                |                   | ISS: 5%                  |                | ORÇAMENTO REPROGRAMADO                                   |            | EXECUTADO ACUMULADO ATÉ ESTE BM |  |                    | EXECUTADO NO PERÍODO |                     |         | EXECUTADO ACUMULADO INCLUSIVE ESTE BM |               |                                                                                                                | SERVIÇOS A EXECUTAR |                |             |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            |                             |                   |                          |                |                                                          |            |                                 |  |                    |                      |                     |         |                                       |               |                                                                                                                |                     |                |             |
| ITEM                                                   | ORGÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND. | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. S/BDI+DESC.     | PREÇO UNIT. C/BDI | PREÇO TOTAL C/ LDI       |                | %                                                        | QUANTIDADE | TOTAL (R\$)                     |  | %                  | QUANTIDADE           | TOTAL (R\$)         |         | %                                     | QUANTIDADE    | TOTAL (R\$)                                                                                                    |                     | QUANTIDADE     | TOTAL (R\$) |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            |                             |                   |                          |                |                                                          |            |                                 |  |                    |                      |                     |         |                                       |               |                                                                                                                |                     |                |             |
| ITEM                                                   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN   | ANALISADO  |                             |                   | R\$ 1.410.000,00         |                |                                                          |            |                                 |  |                    |                      |                     |         |                                       |               |                                                                                                                |                     |                |             |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | QUANT.     | P. UNIT. (S/BDI)            | P. UNIT. (C/BDI)  | P. TOTAL (C/BDI)         |                |                                                          |            |                                 |  |                    |                      |                     |         |                                       |               |                                                                                                                |                     |                |             |
| 010000                                                 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |                             |                   |                          |                |                                                          |            |                                 |  |                    |                      |                     |         |                                       |               |                                                                                                                |                     |                |             |
| 010001                                                 | Locação dos serviços de engenharia: execução de gabarito                                                                                                                                                                                                                                                                       | M    | 137,38     | R\$ 34,20                   | R\$ 42,56         | R\$ 5.846,89             |                | 100,00%                                                  | 137,38     | R\$ 5.846,89                    |  | 0,00%              |                      | R\$ 0,00            | 100,00% | 137,38                                | R\$ 5.846,89  | 0,00                                                                                                           |                     | R\$ 0,00       |             |
| 010003                                                 | Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R\$ 30.000,00)                                                                                                                                                       | UN   | 1,00       | R\$ 867,08                  | R\$ 1.078,91      | R\$ 1.078,91             |                | 100,00%                                                  | 1,00       | R\$ 1.078,91                    |  | 0,00%              |                      | R\$ 0,00            | 100,00% | 1,00                                  | R\$ 1.078,91  | 0,00                                                                                                           |                     | R\$ 0,00       |             |
| 010007                                                 | Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada para instalação sanitária.                                                                                                                                                                                                                  | M²   | 10,89      | R\$ 440,85                  | R\$ 548,55        | R\$ 5.973,71             |                | 100,00%                                                  | 10,89      | R\$ 5.973,71                    |  | 0,00%              |                      | R\$ 0,00            | 100,00% | 10,89                                 | R\$ 5.973,71  | 0,00                                                                                                           |                     | R\$ 0,00       |             |
| 010013                                                 | Ligação provisória de luz e força - instalação mínima                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN   | 1,00       | R\$ 779,64                  | R\$ 970,11        | R\$ 970,11               |                | 100,00%                                                  | 1,00       | R\$ 970,11                      |  | 0,00%              |                      | R\$ 0,00            | 100,00% | 1,00                                  | R\$ 970,11    | 0,00                                                                                                           |                     | R\$ 0,00       |             |
| 010014                                                 | Ligação provisória de água e esgoto a rede pública para obra - instalação mínima                                                                                                                                                                                                                                               | UN   | 1,00       | R\$ 325,22                  | R\$ 404,67        | R\$ 404,67               |                | 100,00%                                                  | 1,00       | R\$ 404,67                      |  | 0,00%              |                      | R\$ 0,00            | 100,00% | 1,00                                  | R\$ 404,67    | 0,00                                                                                                           |                     | R\$ 0,00       |             |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 1          | SUB-TOTAL =                 |                   |                          | R\$ 14.274,29  |                                                          |            |                                 |  |                    |                      |                     |         |                                       |               |                                                                                                                |                     |                |             |
| 030000                                                 | TRABALHOS EM TERRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |                             |                   |                          |                |                                                          |            |                                 |  |                    |                      |                     |         |                                       |               |                                                                                                                |                     |                |             |
| 030001                                                 | Aterro Compactado manual, com soquete                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M³   | 85,02      | R\$ 49,30                   | R\$ 61,34         | R\$ 5.215,13             |                | 100,00%                                                  | 85,02      | R\$ 5.215,13                    |  | 0,00%              |                      | R\$ 0,00            | 100,00% | 85,02                                 | R\$ 5.215,13  | 0,00                                                                                                           |                     | R\$ 0,00       |             |
| 030002                                                 | Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m                                                                                                                                                                                                                                               | M³   | 131,57     | R\$ 49,09                   | R\$ 61,08         | R\$ 8.036,30             |                | 100,00%                                                  | 131,57     | R\$ 8.036,30                    |  | 0,00%              |                      | R\$ 0,00            | 100,00% | 131,57                                | R\$ 8.036,30  | 0,00                                                                                                           |                     | R\$ 0,00       |             |
| 030004                                                 | Regularização de fundo de vala com apiloamento com maço de 30kg                                                                                                                                                                                                                                                                | M²   | 125,30     | R\$ 16,55                   | R\$ 20,59         | R\$ 2.579,93             |                | 100,00%                                                  | 125,30     | R\$ 2.579,93                    |  | 0,00%              |                      | R\$ 0,00            | 100,00% | 125,30                                | R\$ 2.579,93  | 0,00                                                                                                           |                     | R\$ 0,00       |             |
| 030006                                                 | Reaterro Compactado mecanizado empregando compactador de placa vibratória, em camadas de 20 a 40 cm.                                                                                                                                                                                                                           | M³   | 25,06      | R\$ 34,54                   | R\$ 42,98         | R\$ 1.077,08             |                | 100,00%                                                  | 25,06      | R\$ 1.077,08                    |  | 0,00%              |                      | R\$ 0,00            | 100,00% | 25,06                                 | R\$ 1.077,08  | 0,00                                                                                                           |                     | R\$ 0,00       |             |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            | SUB-TOTAL =                 |                   |                          | R\$ 16.908,44  |                                                          |            |                                 |  |                    |                      |                     |         |                                       |               |                                                                                                                |                     |                |             |
| 040000                                                 | SONDAGEM, FUNDACOES, MUROS E CONTENCOES                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            |                             |                   |                          |                |                                                          |            |                                 |  |                    |                      |                     |         |                                       |               |                                                                                                                |                     |                |             |
| 040001                                                 | Armadura de aço, CA 50, corte e dobra no canteiro                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG   | 2165,57    | R\$ 8,27                    | R\$ 10,29         | R\$ 22.283,72            |                | 100,00%                                                  | 2165,57    | R\$ 22.283,72                   |  | 0,00%              |                      | R\$ 0,00            | 100,00% | 2165,57                               | R\$ 22.283,72 | 0,00                                                                                                           |                     | R\$ 0,00       |             |
| 040002                                                 | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma                                                                                                                                                                                                                                            | M²   | 349,54     | R\$ 46,77                   | R\$ 58,20         | R\$ 20.343,23            |                | 95,87%                                                   | 335,10     | R\$ 19.502,82                   |  | 0,00%              |                      | R\$ 0,00            | 95,87%  | 335,10                                | R\$ 19.502,82 | 14,44                                                                                                          |                     | R\$ 840,41     |             |
| 040003                                                 | Concreto armado para radier de piso (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma)                                                                                                                                                                                                                         | M³   | 38,09      | R\$ 1.436,69                | R\$ 1.787,67      | R\$ 68.100,39            |                | 0,00%                                                    |            | R\$ 0,00                        |  | 0,00%              |                      | R\$ 0,00            | 0,00%   | 0,00                                  | R\$ 0,00      | 38,09                                                                                                          |                     | R\$ 68.100,39  |             |
| 040004                                                 | Concreto estrutural virado no local, controle "A", consistência para vibração, brita 1, FCK=20 MPA e lançamento em fundação                                                                                                                                                                                                    | M³   | 46,55      | R\$ 483,29                  | R\$ 601,36        | R\$ 27.993,31            |                | 86,98%                                                   | 40,49      | R\$ 24.349,07                   |  | 0,00%              |                      | R\$ 0,00            | 86,98%  | 40,49                                 | R\$ 24.349,07 | 6,06                                                                                                           |                     | R\$ 3.644,24   |             |
| 040006                                                 | Execução de estaca broca c/ trado manual de 25 cm de diâmetro completa.                                                                                                                                                                                                                                                        | M    | 48,00      | R\$ 65,75                   | R\$ 81,81         | R\$ 3.926,88             |                |                                                          |            | R\$ 0,00                        |  | 0,00%              |                      | R\$ 0,00            | 0,00%   | 0,00                                  | R\$ 0,00      | 48,00                                                                                                          |                     | R\$ 3.926,88   |             |
| SINAPI 92799                                           | Armadura de aço, CA 60, corte e dobra no canteiro                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 380,18     | R\$ 7,75                    | R\$ 9,64          | R\$ 3.664,94             |                | 93,88%                                                   | 356,91     | R\$ 3.440,61                    |  | 0,00%              |                      | R\$ 0,00            | 93,88%  | 356,91                                | R\$ 3.440,61  | 23,27                                                                                                          |                     | R\$ 224,32     |             |
| 040100                                                 | Muros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |                             |                   |                          |                |                                                          |            | R\$ 0,00                        |  |                    |                      |                     |         |                                       |               |                                                                                                                |                     |                |             |
| 040101                                                 | Muro divisorio em bloco de concreto aparente espessura 15 cm, altura útil de 2,20m, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneira traço 1:0,5:8 inclusive sapata corrida em concreto armado com Fck mínimo de 20 MPA e chapéu de muro                                                            | M    | 135,71     | R\$ 358,58                  | R\$ 446,18        | R\$ 60.551,09            |                |                                                          |            | R\$ 0,00                        |  | 0,00%              |                      | R\$ 0,00            | 0,00%   | 0,00                                  | R\$ 0,00      | 135,71                                                                                                         |                     | R\$ 60.551,09  |             |
| 040200                                                 | Impermeabilizações de fundações e drenos                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |                             |                   |                          |                |                                                          |            | R\$ 0,00                        |  |                    |                      |                     |         |                                       |               |                                                                                                                |                     |                |             |
| 040201                                                 | Impermeabilizações de sapatas e vigas baldrame em concreto ou alvenaria de embasamento com aplicação de tinta betuminosa                                                                                                                                                                                                       | M²   | 394,96     | R\$ 23,51                   | R\$ 29,25         | R\$ 11.552,65            |                | 100,00%                                                  | 394,96     | R\$ 11.552,58                   |  | 0,00%              |                      | R\$ 0,00            | 100,00% | 394,96                                | R\$ 11.552,58 | 0,00                                                                                                           |                     | R\$ 0,07       |             |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            | SUB-TOTAL =                 |                   |                          | R\$ 218.416,21 |                                                          |            |                                 |  |                    |                      |                     |         |                                       |               |                                                                                                                |                     |                |             |
| 050000                                                 | SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |                             |                   |                          |                |                                                          |            |                                 |  |                    |                      |                     |         |                                       |               |                                                                                                                |                     |                |             |
| 050005                                                 | Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma)                                                                                                                                                                                                                                             | M³   | 39,23      | R\$ 1.964,08                | R\$ 2.443,90      | R\$ 95.874,20            |                | 25,49%                                                   | 10,00      | R\$ 24.439,00                   |  | 73,21%             | 28,72                | R\$ 70.188,81       | 98,70%  | 38,72                                 | R\$ 94.627,81 | 0,51                                                                                                           |                     | R\$ 1.246,39   |             |
| 050012                                                 | Vergas e contravergas retas em concreto armado Fck 20 Mpa                                                                                                                                                                                                                                                                      | M³   | 2,07       | R\$ 2.164,05                | R\$ 2.692,73      | R\$ 5.561,59             |                | 51,81%                                                   | 1,07       | R\$ 2.881,22                    |  | 48,19%             | 1,00                 | R\$ 2.680,37        | 100,00% | 2,07                                  | R\$ 5.561,59  | 0,00                                                                                                           |                     | R\$ 0,00       |             |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            | SUB-TOTAL =                 |                   |                          | R\$ 101.435,79 |                                                          |            |                                 |  |                    |                      |                     |         |                                       |               |                                                                                                                |                     |                |             |
| 060000                                                 | ALVENARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |                             |                   |                          |                |                                                          |            |                                 |  |                    |                      |                     |         |                                       |               |                                                                                                                |                     |                |             |
| 060100                                                 | Execução de:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |                             |                   |                          |                |                                                          |            |                                 |  |                    |                      |                     |         |                                       |               |                                                                                                                |                     |                |             |
| 060102                                                 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 14x19x39cm, espessura da parede 14cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8                                                                                                                                             | M²   | 1197,37    | R\$ 45,14                   | R\$ 56,17         | R\$ 67.256,27            |                | 80,00%                                                   | 957,90     | R\$ 53.805,24                   |  | 10,00%             | 119,74               | R\$ 6.725,63        | 90,00%  | 1077,64                               | R\$ 60.530,87 | 119,73                                                                                                         |                     | R\$ 6.725,40   |             |
| SINAPI 101161                                          | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020                                                                                                                                                                                    | M²   | 5,25       | R\$ 176,49                  | R\$ 219,61        | R\$ 1.152,05             |                |                                                          |            |                                 |  | 0,00%              |                      | R\$ 0,00            | 0,00%   | 0,00                                  | R\$ 0,00      | 5,25                                                                                                           |                     | R\$ 1.152,05   |             |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            | SUB-TOTAL =                 |                   |                          | R\$ 68.408,32  |                                                          |            |                                 |  |                    |                      |                     |         |                                       |               |                                                                                                                |                     |                |             |
| 070000                                                 | COBERTURA E FORRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |                             |                   |                          |                |                                                          |            |                                 |  |                    |                      |                     |         |                                       |               |                                                                                                                |                     |                |             |
| 070112                                                 | Telha metálica galvanizada trapezoidal, tipo dupla termoacústica com duas faces trapezoidais, esp. 0,43mm, preenchimento em poliestireno expandido/isopor com esp. 30mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação                                                                      | M²   | 643,66     | R\$ 188,65                  | R\$ 234,74        | R\$ 151.092,75           |                |                                                          |            |                                 |  | 0,00%              |                      | R\$ 0,00            | 0,00%   | 0,00                                  | R\$ 0,00      | 643,66                                                                                                         |                     | R\$ 151.092,75 |             |
| 070403                                                 | Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                        | M    | 69,15      | R\$ 57,26                   | R\$ 71,25         | R\$ 4.926,94             |                |                                                          |            |                                 |  | 0,00%              |                      | R\$ 0,00            | 0,00%   | 0,00                                  | R\$ 0,00      | 69,15                                                                                                          |                     | R\$ 4.926,94   |             |
| 070502                                                 | Condutor de água (tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 100mm)                                                                                                                                                                                                                             | M    | 51,20      | R\$ 59,52                   | R\$ 74,06         | R\$ 3.791,87             |                |                                                          |            |                                 |  | 0,00%              |                      | R\$ 0,00            | 0,00%   | 0,00                                  | R\$ 0,00      | 51,20                                                                                                          |                     | R\$ 3.791,87   |             |
| 070611                                                 | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica sem o apoio de lajes para telhas cerâmicas, de concreto, fibrocimento onduladas ou estruturais, metálicas ou de material vegetal. Inclusive tratamento anticorrosivo com aplicação de zinco em duas demãos e pintura esmalte em duas demãos. 13,87Kg/m². | KG   | 7216,59    | R\$ 14,98                   | R\$ 18,64         | R\$ 134.517,24           |                |                                                          |            |                                 |  | 0,00%              |                      | R\$ 0,00            | 0,00%   | 0,00                                  | R\$ 0,00      | 7216,59                                                                                                        |                     | R\$ 134.517,24 |             |
| 070704                                                 | Forro de gesso fixo monolítico com placa pré-moldada, encaixe macho-fêmea (espessura: 30 mm)                                                                                                                                                                                                                                   | M²   | 566,15     | R\$ 47,40                   | R\$ 58,98         | R\$ 33.391,53            |                |                                                          |            |                                 |  | 0,00%              |                      | R\$ 0,00            | 0,00%   | 0,00                                  | R\$ 0,00      | 566,15                                                                                                         |                     | R\$ 33.391,53  |             |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            | SUB-TOTAL =                 |                   |                          | R\$ 327.720,33 |                                                          |            |                                 |  |                    |                      |                     |         |                                       |               |                                                                                                                |                     |                |             |
| 080000                                                 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            |                             |                   |                          |                |                                                          |            |                                 |  |                    |                      |                     |         |                                       |               |                                                                                                                |                     |                |             |

[illegible]

|                 |                                                                                                                                                                      |    |        |            |              |              |  |  |  |       |  |          |       |      |          |        |              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|--------------|--------------|--|--|--|-------|--|----------|-------|------|----------|--------|--------------|
| 100707          | Cobre nu # 10mm² para aterramento                                                                                                                                    | M  | 123,00 | R\$ 9,01   | R\$ 11,21    | R\$ 1.378,83 |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 123,00 | R\$ 1.378,83 |
| 100821          | condutete de PVC tipo C_LL OU LR d=3/4"                                                                                                                              | UN | 60,00  | R\$ 20,36  | R\$ 25,32    | R\$ 1.519,80 |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 60,00  | R\$ 1.519,80 |
| 100822          | condutete de PVC tipo C_LL OU LR d=1"                                                                                                                                | UN | 60,00  | R\$ 26,25  | R\$ 32,66    | R\$ 1.959,60 |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 60,00  | R\$ 1.959,60 |
| 100900          | Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável, com conexões:                                                                                                |    |        |            |              |              |  |  |  |       |  |          |       |      |          |        |              |
| 100904          | Diâmetro 40mm (1 1/2")                                                                                                                                               | M  | 42,00  | R\$ 30,67  | R\$ 38,16    | R\$ 1.602,72 |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 42,00  | R\$ 1.602,72 |
| 100905          | Diâmetro 50 mm (2")                                                                                                                                                  | M  | 10,20  | R\$ 33,94  | R\$ 42,23    | R\$ 430,75   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 10,20  | R\$ 430,75   |
| 100906          | Diâmetro 75 mm (3")                                                                                                                                                  | M  | 25,00  | R\$ 54,71  | R\$ 68,08    | R\$ 1.702,00 |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 25,00  | R\$ 1.702,00 |
| 101000          | Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado:                                                                                                        |    |        |            |              |              |  |  |  |       |  |          |       |      |          |        |              |
| 1001002         | Diâmetro 25mm (3/4")                                                                                                                                                 | M  | 100,00 | R\$ 8,02   | R\$ 9,98     | R\$ 998,00   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00 | R\$ 998,00   |
| 1001003         | Diâmetro 32mm (1")                                                                                                                                                   | M  | 100,00 | R\$ 11,14  | R\$ 13,86    | R\$ 1.386,00 |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00 | R\$ 1.386,00 |
| 101100          | Eletroduto de ferro galvanizado leve e médio com conexões                                                                                                            |    |        |            |              |              |  |  |  |       |  |          |       |      |          |        |              |
| 101101          | Diâmetro 20mm (3/4")                                                                                                                                                 | M  | 29,80  | R\$ 14,45  | R\$ 17,98    | R\$ 535,80   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 29,80  | R\$ 535,80   |
| 101202          | Caixa de passagem 4"x 2" sem placa                                                                                                                                   | UN | 112,00 | R\$ 7,00   | R\$ 8,71     | R\$ 975,52   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 112,00 | R\$ 975,52   |
| 101204          | Caixa octogonal p/ teto [laje maciça ou pré fabricada]                                                                                                               | UN | 80,00  | R\$ 7,29   | R\$ 9,07     | R\$ 725,60   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 80,00  | R\$ 725,60   |
| 101206          | Luminária tipo tartaruga para lâmpada incandescente, LED ou fluorescente compacta.                                                                                   | UN | 8,00   | R\$ 37,61  | R\$ 46,80    | R\$ 374,40   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 8,00   | R\$ 374,40   |
| 101211          | Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt                                                                                                     | UN | 4,00   | R\$ 91,41  | R\$ 113,74   | R\$ 454,96   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 4,00   | R\$ 454,96   |
| 101300          | Lâmpadas Led ou Fluorescentes 127V                                                                                                                                   |    |        |            |              |              |  |  |  |       |  |          |       |      |          |        |              |
| 101404          | Quadro de distribuição de sobrepor em PVC, para 12 disjuntores DIN, inclusive barramentos neutro/terra, exclusive barramento de fase                                 | UN | 1,00   | R\$ 78,45  | R\$ 97,62    | R\$ 97,62    |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 1,00   | R\$ 97,62    |
| 101410          | Quadro de distribuição de embutir em chapa, para 16 disjuntores DIN, inclusive barramentos neutro/terra e barramento trifásico de 100a                               | UN | 2,00   | R\$ 332,08 | R\$ 413,21   | R\$ 826,42   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 2,00   | R\$ 826,42   |
| 250709          | Quadro de distribuição de embutir em chapa, para 24 disjuntores DIN, inclusive barramentos neutro/terra e barramento trifásico de 150a                               | UN | 1,00   | R\$ 569,35 | R\$ 708,44   | R\$ 708,44   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 1,00   | R\$ 708,44   |
|                 | Quadro de comando para uma bomba de potência 5,0cv trifásica, em partida direta com acionamento manual/ automático e detecção de falta de fase                       | UN | 1,00   | R\$ 827,78 | R\$ 1.030,01 | R\$ 1.030,01 |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 1,00   | R\$ 1.030,01 |
| SINAPI - 91927  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - ( DUTOS E DRENOS)                                                                                                                      |    |        |            |              |              |  |  |  |       |  |          |       |      |          |        |              |
| SINAPI - 91929  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                     | M  | 22,60  | R\$ 3,66   | R\$ 4,55     | R\$ 102,83   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 22,60  | R\$ 102,83   |
| SINAPI - 97327  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                       | M  | 132,40 | R\$ 5,39   | R\$ 6,71     | R\$ 888,40   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 132,40 | R\$ 888,40   |
| SINAPI - 103992 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                        | M  | 16,90  | R\$ 20,19  | R\$ 25,12    | R\$ 424,53   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 16,90  | R\$ 424,53   |
| SINAPI - 103978 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 138,00 | R\$ 8,59   | R\$ 10,69    | R\$ 1.475,22 |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 138,00 | R\$ 1.475,22 |
| SINAPI - 103981 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                     | M  | 63,90  | R\$ 19,35  | R\$ 24,08    | R\$ 1.538,71 |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 63,90  | R\$ 1.538,71 |
| SINAPI - 103980 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | UN | 12,00  | R\$ 13,23  | R\$ 16,46    | R\$ 197,52   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 12,00  | R\$ 197,52   |
| SINAPI - 104011 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | UN | 14,00  | R\$ 13,19  | R\$ 16,41    | R\$ 229,74   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 14,00  | R\$ 229,74   |
|                 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                       | UN | 3,00   | R\$ 18,82  | R\$ 23,42    | R\$ 70,26    |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 3,00   | R\$ 70,26    |
| CPU 66          | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL                                                                                                                                        |    |        |            |              |              |  |  |  |       |  |          |       |      |          |        |              |
| SINAPI - 103029 | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP                                                                                                                                        | UN | 1,00   | R\$ 662,94 | R\$ 824,90   | R\$ 824,90   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 1,00   | R\$ 824,90   |
| SINAPI - 92688  | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                      | UN | 2,00   | R\$ 50,65  | R\$ 63,02    | R\$ 126,04   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 2,00   | R\$ 126,04   |
| CPU 67          | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | M  | 45,80  | R\$ 36,19  | R\$ 45,03    | R\$ 2.062,37 |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 45,80  | R\$ 2.062,37 |
| CPU 68          | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 3/4"                                                                                                           | UN | 1,00   | R\$ 15,52  | R\$ 19,31    | R\$ 19,31    |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 1,00   | R\$ 19,31    |
| SINAPI - 95248  | MANGUEIRA PARA GAS - GLP                                                                                                                                             | UN | 4,00   | R\$ 27,03  | R\$ 33,63    | R\$ 134,52   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 4,00   | R\$ 134,52   |
| SINAPI - 95249  | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                              | UN | 2,00   | R\$ 59,32  | R\$ 73,81    | R\$ 147,62   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 2,00   | R\$ 147,62   |
| SINAPI - 92705  | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                              | UN | 4,00   | R\$ 69,53  | R\$ 86,52    | R\$ 346,08   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 4,00   | R\$ 346,08   |
| SINAPI - 92695  | TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                            | UN | 1,00   | R\$ 32,72  | R\$ 40,71    | R\$ 40,71    |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 1,00   | R\$ 40,71    |
| SINAPI - 97548  | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                          | UN | 8,00   | R\$ 17,53  | R\$ 21,81    | R\$ 174,48   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 8,00   | R\$ 174,48   |
| SINAPI - 97549  | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                | UN | 2,00   | R\$ 39,15  | R\$ 48,71    | R\$ 97,42    |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 2,00   | R\$ 97,42    |
| SINAPI - 97547  | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                | UN | 6,00   | R\$ 39,15  | R\$ 48,71    | R\$ 292,26   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 6,00   | R\$ 292,26   |
| CPU 69          | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                | UN | 2,00   | R\$ 26,28  | R\$ 32,70    | R\$ 65,40    |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 2,00   | R\$ 65,40    |
|                 | REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                | M2 | 0,24   | R\$ 491,65 | R\$ 611,76   | R\$ 146,82   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,24   | R\$ 146,82   |
| SINAPI- 96989   | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)                                                                                                             |    |        |            |              |              |  |  |  |       |  |          |       |      |          |        |              |
| SINAPI- 9288    | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                               | UN | 1,00   | R\$ 90,65  | R\$ 112,80   | R\$ 112,80   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 1,00   | R\$ 112,80   |
| SINAPI- 104753  | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                       | KG | 45,00  | R\$ 8,45   | R\$ 10,51    | R\$ 472,95   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 45,00  | R\$ 472,95   |
| SINAPI- 101663  | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                        | UN | 11,00  | R\$ 21,50  | R\$ 26,75    | R\$ 294,25   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 11,00  | R\$ 294,25   |
| CPU 87          | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025                                                               | UN | 4,00   | R\$ 19,86  | R\$ 24,71    | R\$ 98,84    |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 4,00   | R\$ 98,84    |
| SINAPI- 98463   | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA                                                                                                                          | UN | 1,00   | R\$ 349,39 | R\$ 434,75   | R\$ 434,75   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 1,00   | R\$ 434,75   |
| CPU 88          | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                 | UN | 33,00  | R\$ 19,09  | R\$ 23,75    | R\$ 783,75   |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 33,00  | R\$ 783,75   |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |              |              |                |  |  |  |  |       |  |          |       |      |          |         |               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|--------------|----------------|--|--|--|--|-------|--|----------|-------|------|----------|---------|---------------|
| SINAPI-93358       | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 1,00    | R\$ 381,81   | R\$ 475,09   | R\$ 475,09     |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 1,00    | R\$ 475,09    |
| SINAPI-93382       | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 26,18   | R\$ 63,12    | R\$ 78,54    | R\$ 2.056,18   |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 26,18   | R\$ 2.056,18  |
| SINAPI-96985       | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                                                                                    | M3 | 26,18   | R\$ 20,06    | R\$ 24,96    | R\$ 653,45     |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 26,18   | R\$ 653,45    |
| SINAPI-96973       | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                                                                                                      | UN | 11,00   | R\$ 77,38    | R\$ 96,28    | R\$ 1.059,08   |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 11,00   | R\$ 1.059,08  |
| SINAPI-98111       | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                                                                                              | M  | 123,50  | R\$ 51,95    | R\$ 64,64    | R\$ 7.983,04   |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 123,50  | R\$ 7.983,04  |
| CPU 89             | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020                                                                                                                                                                             | UN | 11,00   | R\$ 37,40    | R\$ 46,54    | R\$ 511,94     |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 11,00   | R\$ 511,94    |
| CPU 90             | TERMINAL A COMPRESSÃO                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 251,00  | R\$ 19,12    | R\$ 23,79    | R\$ 5.971,29   |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 251,00  | R\$ 5.971,29  |
| SUB-TOTAL =        | SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                        | UN | 22,00   | R\$ 74,07    | R\$ 92,17    | R\$ 2.027,74   |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 22,00   | R\$ 2.027,74  |
| 110000             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |              |              | R\$ 84.791,42  |  |  |  |  |       |  |          |       |      |          |         |               |
| 100100             | ESQUADRIAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |              |              |                |  |  |  |  |       |  |          |       |      |          |         |               |
| 110301             | Serviços de fixação de:                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |              |              |                |  |  |  |  |       |  |          |       |      |          |         |               |
| 110401             | Fornecimento e colocação de régua de proteção:                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |              |              |                |  |  |  |  |       |  |          |       |      |          |         |               |
|                    | De carteiras e/ou cartazes, de 10x1,7cm c/ canto boleado em Ipê, Peroba rosa ou similar, resinado ou pintado                                                                                                                                                                   | M  | 76,65   | R\$ 24,47    | R\$ 30,45    | R\$ 2.333,99   |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 76,65   | R\$ 2.333,99  |
|                    | Instalação de porta interna / externa, completa, inclusive marcos e alizares                                                                                                                                                                                                   |    |         |              |              |                |  |  |  |  |       |  |          |       |      |          |         |               |
| SETOP ED 7066      | Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,70x2,10m (porta completa)                                                                                                                                                  | UN | 6,00    | R\$ 597,24   | R\$ 743,15   | R\$ 4.458,90   |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 6,00    | R\$ 4.458,90  |
| 110503             | Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80x2,10m (porta completa)                                                                                                                                                  | UN | 5,00    | R\$ 688,43   | R\$ 856,61   | R\$ 4.283,05   |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 5,00    | R\$ 4.283,05  |
| 110504             | Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80x2,10m (porta completa)                                                                                                                                                  | UN | 6,00    | R\$ 621,95   | R\$ 773,89   | R\$ 4.643,34   |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 6,00    | R\$ 4.643,34  |
| 110601             | Portas sanitárias                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |              |              |                |  |  |  |  |       |  |          |       |      |          |         |               |
|                    | Porta de madeira p/ sanitário 90 x 210cm, conforme norma de acessibilidade, acabamento liso à prova d'água, com puxador horizontal interno, Ø= 1", C=45cm, a 90cm do piso, maçaneta tipo alavanca, proteção na parte inferior, interna e externa, em chapa de aço inox h=90cm. | UN | 3,00    | R\$ 971,65   | R\$ 1.209,02 | R\$ 3.627,06   |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 3,00    | R\$ 3.627,06  |
| 110602             | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (60X100)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E ALIZAR                                                                                      | UN | 4       | R\$ 372,94   | R\$ 464,05   | R\$ 1.856,20   |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 4,00    | R\$ 1.856,20  |
| 120000             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |              |              | R\$ 21.202,54  |  |  |  |  |       |  |          |       |      |          |         |               |
| 120100             | ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |              |              |                |  |  |  |  |       |  |          |       |      |          |         |               |
| 120102             | Fornecimento e instalação de:                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |              |              |                |  |  |  |  |       |  |          |       |      |          |         |               |
|                    | Porta/portão metálico, tipo de correr, com uma ou duas folhas, em chapa galvanizada lambril, modelo ondulada, inclusive fornecimento, assentamento, perfis para marco, EXCLUSIVE fechadura e roldanas                                                                          | M² | 21,68   | R\$ 353,16   | R\$ 439,44   | R\$ 9.525,74   |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 21,68   | R\$ 9.525,74  |
|                    | Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , basculante, com contramarcos.                                                                                                                                                                                       | M² | 67,21   | R\$ 535,99   | R\$ 666,93   | R\$ 44.824,37  |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 67,21   | R\$ 44.824,37 |
| 120108             | Gradil metálico padrão DER-MG (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais) CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO                                                                                                                       | M  | 34,73   | R\$ 234,71   | R\$ 292,05   | R\$ 10.142,90  |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 34,73   | R\$ 10.142,90 |
|                    | Serviço de fixação de janelas, de correr, basculante, portas e portões de aço (completa). Somente M.O.                                                                                                                                                                         | UN |         | R\$ 57,54    | R\$ 71,60    |                |  |  |  |  |       |  |          |       |      |          |         |               |
| SETOP = ED 29486   | PORTA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS (140X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO, FERRAGENS E INSTALAÇÃO                                                                                                                 | UN | 1       | R\$ 1.601,30 | R\$ 1.992,50 | R\$ 1.992,50   |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 1,00    | R\$ 1.992,50  |
| SETOP -ED 29479    | 4,50x2,1x7                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN | 7       | R\$ 1.601,30 | R\$ 1.992,50 | R\$ 13.947,50  |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 7,00    | R\$ 13.947,50 |
| CPU 09             | 1,0x2,10x1                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN | 1       | R\$ 834,42   | R\$ 1.038,27 | R\$ 1.038,27   |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 1,00    | R\$ 1.038,27  |
| CPU 10             | 0,8x2,10x1                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN | 1       | R\$ 633,93   | R\$ 788,80   | R\$ 788,80     |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 1,00    | R\$ 788,80    |
| CPU 12             | 1,6x2,10x1                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN | 1       | R\$ 633,93   | R\$ 788,80   | R\$ 788,80     |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 1,00    | R\$ 788,80    |
| SUB-TOTAL = 130000 | 1,20x1,85x1                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 1       | R\$ 633,93   | R\$ 788,80   | R\$ 788,80     |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 1,00    | R\$ 788,80    |
| 130100             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |              |              | R\$ 83.837,68  |  |  |  |  |       |  |          |       |      |          |         |               |
| 120101             | FERRAGENS                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |              |              |                |  |  |  |  |       |  |          |       |      |          |         |               |
|                    | Fornecimento e colocação de:                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |              |              |                |  |  |  |  |       |  |          |       |      |          |         |               |
|                    | Fechaduras para portão externo                                                                                                                                                                                                                                                 | UN | 6,00    | R\$ 83,94    | R\$ 104,45   | R\$ 626,70     |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 6,00    | R\$ 626,70    |
|                    | Dobradiça de ferro, medidas (3.1/2"x3"), tipo pino solto com bola, acabamento cromado, inclusive acessórios para fixação                                                                                                                                                       | UN | 18,00   | R\$ 14,31    | R\$ 17,81    | R\$ 320,58     |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 18,00   | R\$ 320,58    |
| 130201             | Outros: (fornecimento e execução):                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |              |              |                |  |  |  |  |       |  |          |       |      |          |         |               |
|                    | Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=100cm para parede                                                                                                                                                                                                             | UN | 6,00    | R\$ 145,43   | R\$ 180,96   | R\$ 1.085,76   |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 6,00    | R\$ 1.085,76  |
|                    | Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=80cm para apoio de lavatório                                                                                                                                                                                                  | UN | 3,00    | R\$ 145,43   | R\$ 180,96   | R\$ 542,88     |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 3,00    | R\$ 542,88    |
| SUB-TOTAL = 140000 | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO                                                                                                                                                                                                      | M2 | 25,5644 | R\$ 415,43   | R\$ 516,92   | R\$ 13.214,75  |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 25,56   | R\$ 13.214,75 |
| 140100             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |              |              | R\$ 15.790,67  |  |  |  |  |       |  |          |       |      |          |         |               |
| 140100             | REVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |              |              |                |  |  |  |  |       |  |          |       |      |          |         |               |
| 140101             | Execução de:                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |              |              |                |  |  |  |  |       |  |          |       |      |          |         |               |
|                    | Revestimento camada única 1:3, cimento e areia e=20mm ( emboço desempenado)                                                                                                                                                                                                    | M² | 2394,74 | R\$ 23,05    | R\$ 28,68    | R\$ 68.681,14  |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 2394,74 | R\$ 68.681,14 |
|                    | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher                                                                                                                                                                                                                           | M³ | 2394,74 | R\$ 6,67     | R\$ 8,30     | R\$ 19.876,34  |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 2394,74 | R\$ 19.876,34 |
|                    | Azulejo extra assentado internamente com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive c/ rejuntamento interno ou externo                                                                                                                                              | M² | 113,23  | R\$ 62,35    | R\$ 77,58    | R\$ 8.784,38   |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 113,23  | R\$ 8.784,38  |
|                    | Revestimento com cerâmica aplicado em parede, acabamento esmaltado, ambiente interno/externo, padrão extra, cor branca, dimensão da peça até 2.025cm², PEI III, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento                                             | M² | 456,39  | R\$ 48,19    | R\$ 59,96    | R\$ 27.365,14  |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 456,39  | R\$ 27.365,14 |
| 150000             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |              |              | R\$ 124.707,00 |  |  |  |  |       |  |          |       |      |          |         |               |
| 150100             | PISOS E RODAPÉS                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |              |              |                |  |  |  |  |       |  |          |       |      |          |         |               |
| 150101             | Fornecimento e assentamento de pisos, em:                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |              |              |                |  |  |  |  |       |  |          |       |      |          |         |               |
|                    | Revestimento com cerâmica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno ou externo, padrão extra, cor clara, dimensão da peça até 2.025cm², PEI V, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento                                               | M² | 567,58  | R\$ 52,30    | R\$ 65,08    | R\$ 36.938,11  |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 567,58  | R\$ 36.938,11 |
|                    | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, e=2,5cm                                                                                                                                                                                               | M² | 194,31  | R\$ 42,31    | R\$ 52,65    | R\$ 10.230,42  |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 194,31  | R\$ 10.230,42 |
|                    | Placa cimentícia 40 x 40 cm, e = 3,5 cm, de alta resistência, podotátil direcional ou alerta, assentada com argamassa de cimento e areia                                                                                                                                       | M² | 12,38   | R\$ 95,31    | R\$ 118,59   | R\$ 1.468,14   |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 12,38   | R\$ 1.468,14  |
|                    | Cerâmica H = 10cm                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 127,20  | R\$ 7,73     | R\$ 9,62     | R\$ 1.223,66   |  |  |  |  | 0,00% |  | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 127,20  | R\$ 1.223,66  |

Vivian de Oliveira Soares Ribeiro

LARISSA FACCHINI  
BARBOSA:096441  
62633

Assinado de forma digital  
por LARISSA FACCHINI  
BARBOSA:09644162633  
Dados: 2026.07.08  
12:49:51 -03'00'



Documento assinado digitalmente  
**MARCELO RICARDO TORRES**  
Data: 08/07/2026 08:34:17-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VIVIAN DE  
OLIVEIRA  
SOARES  
RIBEIRO:0440604  
7611

Assinado digitalmente por VIVIAN DE  
OLIVEIRA SOARES RIBEIRO:04406047611  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e  
CPF AI, OU=(EM BRANCO), OU=  
37743132000113, OU=videoconferencia, CN=  
VIVIAN DE OLIVEIRA SOARES  
RIBEIRO:04406047611  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização  
Data: 2026.07.08 08:38:36-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO -BM 03

Objeto do Contrato: ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:  
CONSTRUÇÃO DE CRECHE ASC.

Empresa Contratada: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS  
CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Local da Obra RUA PROJETADA S/N FERVEDOURO MG

CNPJ: 30.553.849/0001-  
57

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

CONCORENCIA ELETRONICA 04/2025

Contrato: 006/2026

DATA :08/07/2026



Data em que a fotografia foi tirada: 07/07/2026



Data em que a fotografia foi tirada: 07/07/2026

Observações:

FOTO 1: EXECUÇÃO DE SUPERESTRUTURA

FOTO 2: EXECUÇÃO DE SUPERESTRUTURA E ALVERNARIA

LARISSA FACCHINI  
BARBOSA:09644162633

Assinado de forma digital por LARISSA  
FACCHINI BARBOSA:09644162633  
Dados: 2026.07.08 12:45:50 -03'00'


Carlos Coríndon de Araújo  
Prefeito Municipal

Responsável Técnico Pela Fiscalização  
da Obra/Serviço

MARCELO RICARDO TORRES  
CREA: MG 164967/D  
Responsável Técnico Pela Execução da  
Obra/Serviço

VIVIAN DE OLIVEIRA SOARES RIBEIRO  
Responsável pela empresa  
Sudeste Empreendimentos Imobiliarios  
Contruções e Serviços LTDA




|                                                                                                                       |                                                                               |                    |                                                                                        |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO -BM 03                                                  |                    |                                                                                        |                                                                                                                    |
|                                                                                                                       | Objeto do Contrato: ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:<br>CONSTRUÇÃO DE CRECHE ASC. |                    | Empresa Contratada: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS<br>CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |                                                                                                                    |
|                                                                                                                       | Local da Obra RUA PROJETADA S/N FERVEDOURO MG                                 |                    | CNPJ: 30.553.849/0001-57                                                               | Etapa: (2)<br>1 - antes da realização da obra<br>2 – durante a realização da obra<br>3 - após a realização da obra |
|                                                                                                                       | CONCORENCIA ELETRONICA 04/2025                                                | Contrato: 006/2026 | DATA :08/07/2026                                                                       |                                                                                                                    |



Data em que a fotografia foi tirada: 07/07/2026



Data em que a fotografia foi tirada: 07/07/2026

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observações:                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |
| FOTO 1: EXECUÇÃO DE SUPERESTRUTURA                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               | FOTO 2:EXECUÇÃO DE SUPERESTRUTURA E ALVERNARIA                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |
| <br>Carlos Coríndon de Araújo<br>Prefeito Municipal | <br>LARISSA FACCHINI<br>BARBOSA:09644162633<br>Assinado de forma digital por LARISSA<br>FACCHINI BARBOSA:09644162633<br>Dados: 2026.07.08 12:46:07 -03'00' | <br>MARCELO RICARDO TORRES<br>CREA: MG 164967/D<br>Responsável Técnico Pela Execução da<br>Obra/Serviço | <br>VIVIAN DE OLIVEIRA SOARES RIBEIRO<br>Responsável pela empresa<br>Sudeste Empreendimentos Imobiliarios<br>Contruções e Serviços LTDA |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO -BM 03

Objeto do Contrato: ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:  
CONSTRUÇÃO DE CRECHE ASC.

Empresa Contratada: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS  
CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Local da Obra RUA PROJETADA S/N FERVEDOURO MG

CNPJ: 30.553.849/0001-  
57

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

CONCORENCIA ELETRONICA 04/2025

Contrato: 006/2026

DATA :08/07/2026



Data em que a fotografia foi tirada: 07/07/2026



Data em que a fotografia foi tirada: 07/07/2026

Observações:

FOTO 1: EXECUÇÃO DE SUPERESTRUTURA

FOTO 2:EXECUÇÃO DE SUPERESTRUTURA E ALVERNARIA

Carlos Coríndon de Araújo  
Prefeito Municipal

LARISSA FACCHINI  
BARBOSA:09644162633

Assinado de forma digital por LARISSA  
FACCHINI BARBOSA:09644162633  
Dados: 2026.07.08 12:46:20 -03'00'

Responsável Técnico Pela Fiscalização  
da Obra/Serviço

MARCELO RICARDO TORRES  
CREA: MG 164967/D  
Responsável Técnico Pela Execução da  
Obra/Serviço

VIVIAN DE OLIVEIRA SOARES RIBEIRO  
Responsável pela empresa  
Sudeste Empreendimentos Imobiliarios  
Contruções e Serviços LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO -BM 03

Objeto do Contrato: ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:  
CONSTRUÇÃO DE CRECHE ASC.

Empresa Contratada: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS  
CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Local da Obra RUA PROJETADA S/N FERVEDOURO MG

CNPJ: 30.553.849/0001-  
57

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

CONCORENCIA ELETRONICA 04/2025

Contrato: 006/2026

DATA :08/07/2026



Data em que a fotografia foi tirada: 07/07/2026



Data em que a fotografia foi tirada: 07/07/2026

Observações:

FOTO 1: EXECUÇÃO DE SUPERESTRUTURA

FOTO 2:EXECUÇÃO DE SUPERESTRUTURA E ALVERNARIA

LARISSA FACCHINI  
BARBOSA:09644162633

Assinado de forma digital por LARISSA  
FACCHINI BARBOSA:09644162633  
Dados: 2026.07.08 12:46:35 -03'00'

Carlos Coríndon de Araújo  
Prefeito Municipal

Responsável Técnico Pela Fiscalização  
da Obra/Serviço

MARCELO RICARDO TORRES  
CREA: MG 164967/D  
Responsável Técnico Pela Execução da  
Obra/Serviço

VIVIAN DE OLIVEIRA SOARES RIBEIRO  
Responsável pela empresa  
Sudeste Empreendimentos Imobiliarios  
Contruções e Serviços LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO -BM 03

Objeto do Contrato: ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:  
CONSTRUÇÃO DE CRECHE ASC.

Empresa Contratada: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS  
CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Local da Obra RUA PROJETADA S/N FERVEDOURO MG

CNPJ: 30.553.849/0001-  
57

Etapas: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

CONCORENCIA ELETRONICA 04/2025

Contrato: 006/2026

DATA :08/07/2026



Data em que a fotografia foi tirada: 07/07/2026



Data em que a fotografia foi tirada: 07/07/2026

Observações:

FOTO 1: EXECUÇÃO DE SUPERESTRUTURA

FOTO 2:EXECUÇÃO DE SUPERESTRUTURA E ALVERNARIA

Carlos Coríndon de Araújo  
Prefeito Municipal

LARISSA FACCHINI  
BARBOSA:09644162633

Assinado de forma digital por LARISSA  
FACCHINI BARBOSA:09644162633  
Dados: 2026.07.08 12:46:47 -03'00'

Responsável Técnico Pela Fiscalização  
da Obra/Serviço

MARCELO RICARDO TORRES  
CREA: MG 164967/D  
Responsável Técnico Pela Execução da  
Obra/Serviço

VIVIAN DE OLIVEIRA SOARES RIBEIRO  
Responsável pela empresa  
Sudeste Empreendimentos Imobiliarios  
Contruções e Serviços LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO -BM 03

Objeto do Contrato: ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:  
CONSTRUÇÃO DE CRECHE ASC.

Empresa Contratada: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS  
CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Local da Obra RUA PROJETADA S/N FERVEDOURO MG

CNPJ: 30.553.849/0001-  
57

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

CONCORENCIA ELETRONICA 04/2025

Contrato: 006/2026

DATA :08/07/2026



Data em que a fotografia foi tirada: 07/07/2026



Data em que a fotografia foi tirada: 07/07/2026

Observações:

FOTO 1: EXECUÇÃO DE SUPERESTRUTURA

FOTO 2:EXECUÇÃO DE SUPERESTRUTURA E ALVERNARIA

Carlos Coríndon de Araújo  
Prefeito Municipal

LARISSA FACCHINI  
BARBOSA:09644162633

Responsável Técnico Pela Fiscalização  
da Obra/Serviço

Assinado de forma digital por LARISSA  
FACCHINI BARBOSA:09644162633  
Dados: 2026.07.08 12:46:56 -03'00'

MARCELO RICARDO TORRES  
CREA: MG 164967/D  
Responsável Técnico Pela Execução da  
Obra/Serviço

VIVIAN DE OLIVEIRA SOARES RIBEIRO  
Responsável pela empresa  
Sudeste Empreendimentos Imobiliarios  
Contruções e Serviços LTDA

|                                                                                                                       |                                                                               |                    |                                                                                        |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO -BM 03                                                  |                    |                                                                                        |                                                                                                                    |
|                                                                                                                       | Objeto do Contrato: ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:<br>CONSTRUÇÃO DE CRECHE ASC. |                    | Empresa Contratada: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS<br>CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |                                                                                                                    |
|                                                                                                                       | Local da Obra RUA PROJETADA S/N FERVEDOURO MG                                 |                    | CNPJ: 30.553.849/0001-57                                                               | Etapa: (2)<br>1 - antes da realização da obra<br>2 – durante a realização da obra<br>3 - após a realização da obra |
|                                                                                                                       | CONCORENCIA ELETRONICA 04/2025                                                | Contrato: 006/2026 | DATA :08/07/2026                                                                       |                                                                                                                    |



Rede: 7 de jul. de 2026, 10:59:51 BRT  
20° 44' 4" S, 42° 16' 57" W  
Fervedouro, MG

Data em que a fotografia foi tirada: 07/07/2026



Rede: 7 de jul. de 2026, 10:58:01 BRT  
20° 44' 3" S, 42° 16' 57" W  
Fervedouro, MG

Data em que a fotografia foi tirada: 07/07/2026

|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observações:                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FOTO 1: EXECUÇÃO DE SUPERESTRUTURA               |                                                                                                                                              | FOTO 2:EXECUÇÃO DE SUPERESTRUTURA E ALVERNARIA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div>CARLOS CORINDON DE ARAUJO:49716441649</div> | Assinado de forma digital por CARLOS CORINDON DE ARAUJO:49716441649                                                                          | LARISSA FACCHINI BARBOSA:09644162633<br>Assinado de forma digital por LARISSA FACCHINI BARBOSA:09644162633<br>Dados: 2026.07.08 12:47:07 -03'00' | Assinado digitalmente por VIVIAN DE OLIVEIRA SOARES RIBEIRO:04406047611<br>ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AJ, OU=EM BRANCO, OU=37743132000113, OU=videoconferencia, CN=VIVIAN DE OLIVEIRA SOARES RIBEIRO:04406047611<br>Razão: Eu sou o autor deste documento<br>Localização: Data: 2026.07.08 08:37:22 -03'00'<br>Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0 |
|                                                  | Responsável Técnico Pela Fiscalização da Obra/Serviço                                                                                        | Documento assinado digitalmente                                                                                                                  | Responsável pela empresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                  | MARCELO RICARDO TORRES<br>Data: 08/07/2026 08:32:42-0300<br>Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a> | Obra/Serviço                                                                                                                                     | Sudeste Empreendimentos Imobiliarios Contruções e Serviços LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |